

# 淮安储能项目工程建设周报

2024 年第十周

|                                                                                             |                |                                        |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----|
| 项目名称：天合光能光电二期<br>37.5MW/75MWh 用户侧储能项目                                                       |                | 填报周期：2024 年 12 月 16 日-2024 年 12 月 22 日 |    |
| 一、本周现场人员情况                                                                                  |                |                                        |    |
|                                                                                             | 单位名称           | 人员分类                                   | 人数 |
| 建设单位                                                                                        | 淮安和淮储能科技有限公司   | 现场管理人员                                 | 1  |
| 施工单位                                                                                        | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 工程管理人员                                 | 3  |
|                                                                                             |                | 现场施工工人                                 | 26 |
| 监理单位                                                                                        | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 监理人员                                   | 2  |
| 二、物资到货情况                                                                                    |                |                                        |    |
| 1、土建材料已到场，消防管道进场，穿线钢管进场，电池舱进场 15 台，PCS 舱 9 台，一次、二次设备舱进场，电缆进场 100%，电缆支架进场 100%，雨水井进场，电缆沟盖板进场 |                |                                        |    |
| 三、施工情况                                                                                      |                |                                        |    |
| 1、电缆沟砌筑、粉刷完成                                                                                |                |                                        |    |
| 2、电缆沟内支架安装完成                                                                                |                |                                        |    |
| 3、电池舱吊装 15 台，PCS 舱 9 台，一次、二次设备舱吊装完成                                                         |                |                                        |    |
| 4、110KV 天能变改造完成                                                                             |                |                                        |    |
| 5、站内消防管道埋设完成，主管与厂区主管对接完成                                                                    |                |                                        |    |

6、电池舱组簇接线完成，测试完成 100%

7、接地环网主网连接完成

8、电缆敷设站内完成 100%，高压电缆敷设 100%，高压电缆铜鼻子制作完成 100%，设备调试完成

9、一次、二次设备舱内屏柜调试完成 100%

10、三道防爆墙基础施工完成，围墙基础砌筑完成

#### 四、质量方面

1、基础百叶窗口混凝土面层有麻面现象，一整改

#### 五、进度方面

1、电气施工完成

2、土建除道路未浇筑，其余都完成

#### 五、安全情况

1、现场安全文明施工基本符合要求

#### 六、监理管理

2、本周安全检查一次

3、召开监理例会一次

4、供电局验收一次

5、质监站验收一次

#### 工程现场照片：



|  |                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|  |                                                                                    |
|  |                                                                                    |
|  |                                                                                    |
|  |                                                                                    |