

淮安储能项目工程建设周报

2024 年第十一周

项目名称：天合光能光电二期 37.5MW/75MWh 用户侧储能项目		填报周期：2024 年 12 月 23 日-2024 年 12 月 29 日	
一、本周现场人员情况			
	单位名称	人员分类	人数
建设单位	淮安和淮储能科技有限公司	现场管理人员	1
施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	工程管理人员	3
		现场施工工人	17
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	监理人员	2
二、物资到货情况			
1、所有材料均已到现场			
三、施工情况			
1、电缆沟砌筑、粉刷完成			
2、电缆沟内支架安装完成			
3、电池舱吊装 15 台，PCS 舱 9 台，一次、二次设备舱吊装完成			
4、110KV 天能变改造完成			
5、站内消防管道埋设完成，主管与厂区主管对接完成			
6、电池舱组簇接线完成，测试完成 100%			
7、接地环网主网连接完成			

8、电缆敷设站内完成 100%，高压电缆敷设 100%，高压电缆铜鼻子制作完成 100%，设备调试完成

9、一次、二次设备舱内屏柜调试完成 100%

10、三道防爆墙基础施工完成，围墙基础砌筑完成

11、新增防爆墙施工完成 30%

12、二期已并网

四、质量方面

西南侧雨水管道标高不对，已重新整改铺设

五、进度方面

1、并网完成

2、土建除道路未浇筑，其余都完成

五、安全情况

1、现场安全文明施工基本符合要求

六、监理管理

1、本周安全检查一次

工程现场照片：


