

监 理 周 报

工程名称：浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

2025 年 5 月 24 日 第 13 期

项目监理单位（章）：

总监理工程师：张献兵

报告日期：2025 年 5 月 24 日

常州正衡电力工程监理有限公司

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

监理周报

工程名称：浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

一、工程形象进度：

1、施工进度情况：

序号	工作内容	单位	总工程量	累计完成量	完成比率
1	400x300 配重块	块	2198	2198	100%
2	400x400 配重块	块	2795	2795	100%
3	400x350 配重块	块	2138	2138	100%
4	支架安装	kW	4446.83	4446.83	100%
5	组件安装	kW	4446.83	4300	97%
6	直流电缆敷设	kW	4446.83	4100	96%
7	逆变器安装	kW	4446.83	4000	95%
8	桥架安装	kW	4446.83	3500	80%
9	交流电缆敷设	kW	4446.83	4200	97%
10	防雷接地	kW	4446.83	2000	45%
11	清洗系统安装	kW	4446.83	0	0
12	监控系统安装	kW	4446.83	0	0
13	并网柜	kW	4446.83	4000	95%
14	并网	kW	4446.83	0	0

二、工程基本情况：

- 1、2025 年 02 月 25 日开工
- 2、2025 年 02 月 28 日召开工地例会兼第一期监理例会
- 3、2025年03月07日召开第二期监理例会
- 4、2025年03月14日召开第三期监理例会
- 5、2025年03月21日召开第四期监理例会
- 6、2025年03月28日召开第五期监理例会
- 7、2025年04月03日召开第六期监理例会
- 8、2025年04月13日召开第七期监理例会
- 9、2025年04月17日召开专题安全例会
- 10、2025年04月18日召开第八期监理例会
- 11、2025年04月25日召开第九期监理例会

- 12、2025年04月30日召开第十期监理例会
- 13、2025年05月10日召开第十一期监理例会
- 14、2025年05月16日召开第十二期监理例会
- 15、2025年05月24日召开第十三期监理例会

三、质量控制：

- 1、每日现场巡查发现的问题，及时要求施工单位整改，必要时刻下发整改通知单；
- 2、每周召开关于施工质量、安全、进度监理例会；
- 3、5月24日监理单位质量检查，下发监理联系单1份，已要求施工单位及时整改消缺。

四、安全控制

- 1、本周未发生任何安全事故；
- 2、每周召开关于施工质量、安全、进度监理例会；
- 3、施工单位每日班前会及吊装前安全技术交底；
- 4、本动火作业办理动火票，人证合一，灭火器配备齐全。

五、进度控制：

- 1、每周召开关于施工质量、安全、进度监理例会。
- 2、梅雨天气频繁，进度滞后。

六、下周工作安排：

- 1、富乐德未施工工序、尾项、半成品施工；整改消缺。
- 2、盾源未施工工序、尾项、半成品施工；整改消缺。

七、监理工作简况：

- 1、召开周监理例会1次
- 2、会议纪要1份；
- 3、监理周报1份；
- 4、监理联系单2份

备注：1、安装容量及图纸频繁变更，近期部分数据同步做更新、调整。

- 2、近期梅雨季节，施工计划根据现场情况酌情调整。