

监 理 周 报

工程名称：浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

2025 年 3 月 28 日 第 5 期

项目监理部

总监理工程师：张献兵

报告日期：2025 年 3 月 28 日

常州正衡电力工程监理有限公司

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

监 理 周 报

工程名称：浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

一、工程形象进度：

1、施工进度情况：

序号	工作内容	单位	总工程量	累计完成量	完成比率
1	400x300 配重块	块	1956	1956	100%
2	400x400 配重块	块	2630	2630	100%
3	400x350 配重块	块	2137	900	45%
4	支架安装	kW	4840	1950	41%
5	组件安装	kW	4840	121	3%
6	直流电缆敷设	kW	4840	70	2%
7	逆变器安装	kW	4840	0	0
8	桥架安装	kW	4840	1184	25%
9	交流电缆敷设	kW	4840	0	0
10	防雷接地	kW	4840	1900	40%
11	清洗系统安装	kW	4840	0	0
12	监控系统安装	kW	4840	0	0
13	并网柜	kW	4840	0	0
14	并网	kW	4840	0	0

二、工程基本情况：

- 1、2025 年 02 月 25 日开工
- 2、2025 年 02 月 28 日召开工地例会兼第一期监理例会
- 3、2025年03月07日召开第二期监理例会
- 4、2025年03月14日召开第三期监理例会
- 5、2025年03月21日召开第四期监理例会
- 6、2025年03月28日召开第四期监理例会

三、质量控制：

- 1、每日现场巡查发现的问题，及时要求施工单位整改，必要时刻下发整改通知单；
- 2、每周召开关于施工质量、安全、进度监理例会；
- 3、富乐德光伏区使用部分厂区自供组件，库存年限较长，质量存在一定问题。已要求总包方书面报告。此类使用厂家自供库存组件情况，必须留有书面记录。

四、安全控制

- 1、本周未发生任何安全事故；
- 2、每周召开关于施工质量、安全、进度监理例会；
- 3、每日班前会及吊装前安全技术交底；
- 4、现场施工人员劳保鞋配备齐全。
- 5、动火作业办理动火票，人证合一，灭火器配备齐全。

五、进度控制：

- 1、每周召开关于施工质量、安全、进度监理例会。
- 2、富乐德光伏区安装容量变更，涉及图纸、材料增补等，此部分根据现场情况各方及时沟通。
- 3、连续阴雨，组件、直流线安装略有滞后，已要求总包做好加班、加人等赶工措施。

六、下周工作安排：

- 1、计划陶瓷 1 车间组件安装完成 65%；陶瓷 2 车间组件安装完成；
- 2、陶瓷 4 车间护栏安装完成；宿舍楼支架安装完成。

七、监理工作简况：

- 1、召开周工作例会 1 次；
- 2、会议纪要 1 份；
- 3、监理周报 1 份；
- 4、监理联系单 1 份。