

# 工程进度汇报

项目名称	宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目 (F 地块、G 地块、H 地块)		
填报日期	2025 年 03 月 21 日		
项目负责人	王昌龙		
项目工期 当年任务	120 天 光伏组件和电气设备安装完成，如期完成并网发电和竣工验收。		
当年完成比例 当前比例	0.0% 0.0%		
本周下雨天数	2 天	实际可施工天数	5 天
工程推进情况			
工程进度	<p>形象进度：</p> <p>本周完成情况：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>战（FGH）地块完成前期开工报审资料，各项审批手续已齐全，施工组织设计内容、施工方案、人员设备配置、进度计划等资料已完成报审。</li><li>对条形支墩基础的采购计划和质量，已通知监理单位进行检查，已完成材料进场和施工工序质量等资料的报验。</li><li>施工单位继续进行其他材料和设备的相关采购准备工作。</li></ol>		
投资情况	本周施工材料未进场。		
下步计划	<p>下周计划：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>根据现场园区地面施工条件影响，调整施工进度计划，先对战 F 进行施工作业。</li><li>战 F 进行定位放线，同时进行防水卷材的进场，对防水卷材进行铺设。</li></ol>		

	<p>3、施工人员进入施工现场确认做好安全文明施工措施，做好施工区域警示牌悬挂。</p> <p>4、施工期间及时做好进场材料和施工工序质量资料的报验。</p>
周工作小结	<p>本周目前前期材料报验已完成，条形支墩已预制完成一定量，后期加快材料和施工人员进场进行施工作业，以免影响施工进度。</p> <p>目前材料已基本和厂商预定完成，后期加快施工进度。</p>
需要协调问题	暂时没有

### 目前进度：

- 1、战（FGH）地块完成前期开工报审资料，各项审批手续已齐全，施工组织设计内容、施工方案、人员设备配置、进度计划等资料已完成报审。
- 2、对条形支墩基础的采购计划和质量，已通知监理单位进行检查，已完成材料进场和施工工序质量等资料的报验。
- 3、施工单位继续进行其他材料和设备的相关采购准备工作

### 投资情况：

本周施工材料未进场

### 下步计划：

- 1、根据现场园区地面施工条件影响，调整施工进度计划，先对战 F 进行施工作业。
- 2、战 F 进行定位放线，同时进行防水卷材的进场，对防水卷材进行铺设。
- 3、施工人员进入施工现场确认做好安全文明施工措施，做好施工区域警示牌悬挂。
- 4、施工期间及时做好进场材料和施工工序质量资料的报验

## 附现场照片：

<p>文字描述</p>	<p>资料交底会议</p>	<p>施工五牌一图</p>
<p>照片</p>	 <p>宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 时间: 2025-03-09 15:15:52 经度: 121.260445 纬度: 30.365763 地址: 浙江省宁波市慈溪市</p>	 <p>宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-03-09 15:15:52 经度: 121.260445 纬度: 30.365763 地址: 浙江省宁波市慈溪市</p>
<p>文字描述</p>	<p>战G地块场地道路</p>	<p>预制支墩材料检查</p>
<p>照片</p>	 <p>宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 时间: 2025-03-10 15:31:44 经度: 121.298227 纬度: 30.296864 地址: 浙江省宁波市慈溪市南泰路</p>	 <p>宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-03-10 15:31:33 经度: 121.298227 纬度: 30.296864 地址: 浙江省宁波市慈溪市南泰路</p>
<p>文字描述</p>	<p>预制支墩材料检查</p>	<p>预制支墩材料检查</p>
<p>照片</p>	 <p>宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-03-10 15:30:49 经度: 121.298219 纬度: 30.296862 地址: 浙江省宁波市慈溪市南泰路</p>	 <p>宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-03-10 15:27:12 经度: 121.298104 纬度: 30.296887 地址: 浙江省宁波市慈溪市南泰路</p>