

工程进度汇报

项目名称	宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目 (F 地块、G 地块、H 地块)		
填报日期	2025 年 04 月 18 日		
项目负责人	王昌龙		
项目工期 当年任务	120 天 光伏组件和电气设备安装完成，如期完成并网发电和竣工验收。		
当年完成比例 当前比例	8% 8%		
本周下雨天数	1 天	实际可施工天数	6 天
工程推进情况			
工程进度	形象进度： 本周完成情况： 1、本周材料进场情况，本周未有材料进场情况。 2、施工进度情况,战 F 地块 1#-5 层 7 层支架已安装完成 100%。 3、战 F 地块 2#-5 层支架已安装完成 100%，7 层支架安装完成 50%，等待后续支架材料进场。 4、继续进行其他材料和设备的相关采购准备工作。		
投资情况	本周材料投资情况：本周未有材料进场，目前累计所有设备和材料价值累计约 70 万元。 本周已完工程费投资情况：施工安装约 2.0 万元，人工费约 2.0 万元，机械费约 0 万元，措施项目费约 0.3 万元，已完成工程费 14.1 万元，完成占比约 9%。合计总投资约 83.9 万元，约占总合同价的 7.7%(合同价为 1079.89 万元)。		

下步计划	下周计划： 1、战 H 地块在 4 月 19-4 月 20 号对防水卷材、支墩材料、支架等材料进行进场，同时进行吊装作业。 2、战 F 地块在 4 月 23 号对光伏组件材料进行进场，后续进行光伏组件的到货检测。 3、战 G 地块根据 G 地块现场路面施工完成情况，进行进场作业，目前场地还不具备施工条件，后续进行协调沟通。 4、继续进其他材料和设备的相关采购工作。 5、施工人员进入施工现场确认做好安全文明施工措施，做好施工区域警示牌悬挂。 6、施工期间及时做好进场材料和施工工序质量资料的报验。
周工作小结	本周质量管控，对支架安装进行了监督检查，施工前已对施工人员做技术交底作业。安全措施落实，严格执行吊装作业安全规范，设置警戒区域，配备专职安全员全程监督，作业人员均佩戴安全帽等防护装备。进度管控，战 G 地块目前存在进度偏差，因园区总包对园区地面施工进度影响，需协调沟通其他施工作业按计划有序进行。
需要协调问题	战 G 地块因园区总包单位场地道路施工进度情况，需沟通协调。

目前进度：

- 1、本本周材料进场情况，本周未有材料进场情况。
- 2、施工进度情况，战 F 地块 1#-5 层 7 层支架已安装完成 100%。
- 3、战 F 地块 2#-5 层支架已安装完成 100%，7 层支架安装完成 50%，等待后续

支架材料进场

4、继续进行其他材料和设备的相关采购准备工作。

投资情况：

本周材料投资情况：本周未有材料进场，目前累计所有设备和材料价值累计约 70 万元。

本周已完工程费投资情况：施工安装约 2.0 万元，人工费约 2.0 万元，机械费约 0 万元，措施项目费约 0.3 万元，已完成工程费 14.1 万元，完成占比约 9%。合计总投资约 83.9 万元，约占总合同价的 7.7%(合同价为 1079.89 万元)。

下步计划：

- 1、战 H 地块在 4 月 19-4 月 20 号对防水卷材、支墩材料、支架等材料进行进场，同时进行吊装作业。
- 2、战 F 地块在 4 月 23 号对光伏组件材料进行进场，后续进行光伏组件的到货检测。
- 3、战 G 地块根据 G 地块现场路面施工完成情况，进行进场作业，目前场地还不具备施工条件，后续进行协调沟通。
- 4、继续进其他材料和设备的相关采购工作
- 5、施工人员进入施工现场确认做好安全文明施工措施，做好施工区域警示牌悬挂。
- 6、施工期间及时做好进场材料和施工工序质量资料的报验。

附现场照片：

文字描述	支架安装	支架安装
------	------	------

照片	 宁波前湾新城F04地块光伏发电项目 时间:2025-04-13 09:27:49 经纬度:121.269660° 海拔:30.365516 地址:浙江省宁波市鄞州区玉海东路	 宁波前湾新城F04地块光伏发电项目 时间:2025-04-11 05:52:47 经纬度:121.267874° 海拔:30.365114 地址:浙江省宁波市鄞州区玉海东路
文字描述	光伏底座安装	光伏支架安装
照片	 宁波前湾新城F04地块光伏发电项目 时间:2025-04-13 09:27:49 经纬度:121.269660° 海拔:30.365516 地址:浙江省宁波市鄞州区玉海东路	 宁波前湾新城F04地块光伏发电项目 时间:2025-04-11 05:52:47 经纬度:121.267874° 海拔:30.365114 地址:浙江省宁波市鄞州区玉海东路
文字描述	光伏支架安装	每周例会
照片	 宁波前湾新城F04地块光伏发电项目 时间:2025-04-13 09:36:37 经纬度:121.269660° 海拔:30.365149 地址:浙江省宁波市鄞州区玉海东路	 宁波前湾新城F04地块光伏发电项目 时间:2025-04-16 14:16:03 经纬度:121.269990° 海拔:30.369676° 地址:浙江省宁波市鄞州区玉海东路