

# 工程进度汇报

项目名称	宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目 (F 地块、G 地块、H 地块)		
填报日期	2025 年 06 月 12 日		
项目负责人	王昌龙		
项目工期 当年任务	120 天 光伏组件和电气设备安装完成, 如期完成并网发电和竣工验收。		
当年完成比例 当前比例	85% 10%		
本周下雨天数	5 天	实际可施工天数	2 天
工程推进情况			
工程进度	<p>形象进度:</p> <p>本周完成情况:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、本周设备和材料进场情况,本周暂无材料设备进场。</li><li>2、G 地块 4#-7#楼进行支墩和组件材料吊装作业,已完成 100%。</li><li>3、G 地块 1#-4#-7#楼支架安装完成 100%,3#-5#楼组件安装完成 100%。</li><li>4、F 地块 2#楼交流电缆线已敷设完成 100%,1#楼交流电缆线敷设已完成 60%。</li><li>5、继续进行其他材料和设备的相关采购准备工作。</li></ol>		
投资情况	<p>本周材料投资情况:本周未有材料进场,截止目前所有设备材料价值累计约 676.0 万元。</p> <p>本周已完工程投资情况:施工安装量约 111.1 万元,人工费约 3.5 万元,措施项目费约 0.2 万元,合计完成工程量 114.8 万元,占比约 10.6%,截止目前累计完成工程量约 404.6 万元,占比约 37.5%。截止</p>		

	目前总投资合计约 676.0(设备材料)+30.0(劳务机械)=706.0 万元, 约占总合同价的 65.5%(合同价为 1079.89 万元)。
下步计划	<p>下周计划:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、G 地块组件安装完成达 100%，屋面桥架安装完成 50%。</li> <li>2、H 地块并网柜安装完成 100%。</li> <li>3、F 地块 1#-5#-6#交流电缆线敷设完成 100%。</li> <li>4、对比计划进度，及时调整人员排班、优化施工顺序，保障下周目标达成。</li> </ol>
周工作小结	<p>本周主要对 F 地块交流电缆线进行敷设作业，安全措施已落实，严格执行用电作业安全规范，特种作业人员均持证上岗佩戴安全帽等防护装备。进度管控，桥架安装和线缆敷设作业按计划有序进行，严格把控质量与安全，各环节符合设计及规范要求，未出现重大质量与安全事故。</p>
需要协调问题	无

### 目前进度:

- 1、本周设备和材料进场情况,本周暂无材料设备进场。
- 2、G 地块 4#-7#楼进行支墩和组件材料吊装作业，已完成 100%。
- 3、G 地块 1#-4#-7#楼支架安装完成 100%，3#-5#楼组件安装完成 100%。
- 4、F 地块 2#楼交流电缆线已敷设完成 100%，1#楼交流电缆线敷设已完成 60%。
- 5、继续进行其他材料和设备的相关采购准备工作。

### 投资情况:

本周材料投资情况:

## 下步计划：

- 1、G地块组件安装完成达100%，屋面桥架安装完成50%。
- 2、H地块并网柜安装完成100%。
- 3、F地块1#-5#-6#交流电缆线敷设完成100%。
- 4、对比计划进度，及时调整人员排班、优化施工顺序，保障下周目标达成。

## 附现场照片：

文字描述	G地块4#支墩吊装	G地块7#支墩吊装
照片		
文字描述	G地块2#支架吊装	H地块电缆线敷设
照片		
文字描述	F地块电缆线敷设	G地块支架安装
照片		
文字描述	F地块电缆线敷设	安全活动月交底会议

<p>照片</p>	 <p>宁夏能源集团F24-1标段光伏发电项目        时间:2025-06-10 09:25:22        经纬度:106.481109,36.222222        手机:171267282        账号:30366566        地址:浙江省宁波市慈溪市</p>	 <p>宁夏能源集团F24-1标段光伏发电项目        时间:2025-06-10 11:26:47        经纬度:106.481109,36.222222        手机:171267282        账号:30366566        地址:浙江省宁波市慈溪市</p>
<p>文字描述</p>	<p>F 地块电缆线敷设</p>	<p>F 地块电缆线敷设</p>
<p>照片</p>	 <p>宁夏能源集团F24-1标段光伏发电项目        时间:2025-06-11 09:29:22        经纬度:106.481109,36.222222        手机:171267282        账号:30366566        地址:浙江省宁波市慈溪市</p>	 <p>宁夏能源集团F24-1标段光伏发电项目        时间:2025-06-11 09:35:29        经纬度:106.481109,36.222222        手机:171267282        账号:30366566        地址:浙江省宁波市慈溪市</p>
<p>文字描述</p>	<p>G 地块组件安装作业</p>	<p>G 地块组件安装作业</p>
<p>照片</p>	 <p>宁夏能源集团F24-1标段光伏发电项目        时间:2025-06-12 09:44:34        经纬度:106.481109,36.222222        手机:171267282        账号:30366566        地址:浙江省宁波市慈溪市</p>	 <p>宁夏能源集团F24-1标段光伏发电项目        时间:2025-06-12 09:44:51        经纬度:106.481109,36.222222        手机:171267282        账号:30366566        地址:浙江省宁波市慈溪市</p>