

连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目情况报告

报告日期: 2016.9.28

编号: LYGGF-03

项目名称	连云港云台 80MWp 光伏 并网发电二期 5MWp	业主单位	连云港中联电力科技有 限公司
项目规模	5MWp	项目地址	江苏省连云港市云台景 区凤凰村
监理负责人	焦奎杭	监理人数	2 人
进场时间		合同工期	110 天
参建单位	建设单位：连云港中联电力科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 设计单位：西安大唐电力设计研究院有限公司 总承包单位：西安大唐电力设计研究院有限公司 施工单位：江苏华能建设工程集团有限公司		
报告内容			
一、项目概况 拟建设 5MWp 并网型光伏发电系统，包括相应的配套上网设施；投资约 4000 万 元；位于江苏省连云港市云台景区凤凰村，烧香河与 S242 省道交界区域；			
二、业主单位情况 1.连云港中联电力科技有限公司由中设国联无锡新能源发展有限公司在连云港 投资建设的分公司，项目法人：杨乐； 2.朱乐彬：项目经理，负责工程现场甲方的日常管理及现场工作安排协调；			
三、设计单位情况 1.现场还未有蓝图交付，只有用于前期施工准备工作的电子版图纸； 2.因项目还未正式开工，所以设计代表未到；			
四、供应商材料、设备进场情况 1、9.02 日第三批管桩进场，1 车共计 34 根； 2、9.03 日第四批管桩进场，4 车共计 135 根； 3、9.06 日第五批管桩进场，2 车共计 64 根； 4、9.09 日第六批管桩进场，4 车共计 134 根； 5、9.13 日第七批管桩进场，3 车共计 103 根； 6、9.19 日第八批管桩进场，3 车共计 94 根；			
五、施工情况 1、总包单位：西安大唐电力设计研究院有限公司； 庄劲松：项目经理，负责材料、设备进场及安装； 王龙刚：负责安全及资料管理； 施工单位：江苏华能建设工程集团有限公司； 汪顺：项目负责人，负责施工方各项工作安排及工程造价； 黄玉柱：土建分包负责人，负责土建各项工作； 杨汤军：电气、安装分包负责人，负责电气及安装各项工作； 2、9.02-9.19 日，共计 564 根管桩进场并已完成施工 470 根。			
六、监理工作情况 1、要求施工人员必须佩戴安全帽，并对个别不符合设计规范的已完成支架基础 进行调整；发送监理安全通知单，要求做好现场施工安全；			

2、已要求施工方资料同步，但资料员未到场，所以资料无法及时跟进。
3、9.17 日，监理合同到期，因现场未大面积施工，无需延期。9.19 日发监理离场通知单往甲方单位。9.20 日监理离场。

七、其他

外线路径图未谈妥，当地村民阻拦管桩进场，管桩进场不及时。

八、总结

连云港云台监理项目部

日期：2016.9.28