



守法、诚信、公正、科学

常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目工程

监理月报

第 08 期

2017 年 03 月 26 日 至 2017 年 04 月 25 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构（章）: _____

总监理工程师: 李维军

日 期: 2017 年 04 月 26 日



守法、诚信、公正、科学

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	31 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	1 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	0 份
例会会议纪要	2 份	专题会议纪要	1 份
本月工程现场大事记			
1、03 月 26 日，增补区支架按装； 2、03 月 27 日，省电力质检站来检查； 3、03 月 28 日，主接地网防腐回填土； 4、03 月 30 日，场区设备线路挂牌； 5、04 月 01 日，13#：箱变更换按装； 6、04 月 04 日，增补区箱变基础支模； 7、04 月 12 日，二区消缺后初验； 8、04 月 16 日，厂家安装排水闸门； 9、04 月 20 日，四区消缺初验； 10、04 月 24 日，升压站南观光路铺碎砖。			



守法、诚信、公正、科学

本月工程质量控制情况评析

本月抽查、见证试验次数	3 次	试 验 结 果 不 合 格 次 数	0 次
设 备 开 箱 检 查 次 数	0 次	检 查 不 符 合 要 求 次 数	0 次
本 月 查 验 分 项 工 程	0 项	其中一次验收合格计	0 项
发出监理联系单（质量控制类）	0 次		
工程质量情况简析（文字或图表）			
施工质量符合规范要求。			
下月质量情况预计和目标			
1，保证系统全额并网，同时注重对施工完区域进行接地消缺及现场清理。			

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	2 次
发出监理通知单（安全控制类）	0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态	
监理单位履行监理安全责任情况： 监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生	
下月施工安全生产管理工作展望和目标	
下月继续保持安全工作的好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。	



守法、诚信、公正、科学

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016. 08. 19	工程竣工日期	2017. 03. 31
本月计划完成至	2016. 04. 30 消缺		
本月实际完成至	2016. 04. 30 消缺		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
发出监理通知单（进度控制类）	0 份		
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
1、本月基本完成消缺；不合格的地方正在抓紧实施反工。			
下月工程进度展望			
准备消缺完成转交运维。同期准备二期开工。			

本月费用控制情况评析

工程总投资额		万元	
累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月监理批准付款	万元	累计批准付款额	万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
根据合同规定，工程费用按节点支付，由总包控制。			
预计下月工程发生费用金额			
同上			



守法、诚信、公正、科学

本月工程其它事项

1, 本工程已经安全生产 245 天,