

## 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目

### 发电项目情况报告

报告日期: 2016.12.31

编号: 01

|       |                                                                                    |      |                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 项目名称  | 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目                                                         | 业主单位 | 耒阳宏拓新能源科技有限公司        |
| 项目规模  | 39.6MWp                                                                            | 项目地址 | 湖南省耒阳市淝田镇利荆村和五岳村     |
| 监理负责人 | 年 冲                                                                                | 监理人数 | 2 人                  |
| 进场时间  | 2016 年 9 月 22 日                                                                    | 合同工期 | 2016.7.01-2016.12.31 |
| 参建单位  | 建设单位: 广西睿威新能源投资有限公司<br>监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司<br>设计单位: 中冶南方设计院<br>总包单位: 武汉烽火富华电气有限公司 |      |                      |

### 报 告 内 容

#### 一、项目概况:

本电站内 35kV 汇集站出线 1 回, 进线 6 回, 10kV 汇集站出线 1 回, 进线 3 回, 电气主接线采用单母线接线。电站规划总装机容量 42.3MWp, 占地面积约 1200 亩, 电站内共安装 265Wp 多晶硅电池板 159744 块, 固定式支架安装, 每 24 块电池板串为 1 组, 共 6656 组, 256 组电池板组成 1 个 1.628MWp 方阵, 全站共有 26 个 1.628MWp 方阵, 面板依不同地形改变倾角和方位角。每个 50.84KWp 方阵配置 1 台逆变器, 8 台逆变器汇入 1 台交流汇流箱, 每组电池板最佳输出电压为 737.2V, 电池组串至逆变器采用 1kV 双芯光伏电缆连接, 逆变器至汇流箱采用 1kV 三芯电力电缆连接, 每个 1.628MWp 方阵通过 4 个汇流箱分别引至 10KV 或 35KV 升压变压器。其中 35KV 变压器通过高压电缆共 6 回引至汇集站出线, 10KV 变压器通过高压电缆共 3 回引入 10kV 汇集站出线。光伏站区内线路采用电缆直埋方式。汇集站内 35kV、10KV 通过架空线路分别输出接入系统变电站 35kV、10KV 侧。

#### 二、业主单位情况

1、业主公司: 耒阳宏拓新能源科技有限公司

备案号: 耒发改 2015 209 号和耒发改各案 2016 (40) 号。

总投资: 20400 万元

期限：自 2016 年 6 月 01 日起至 2017 年 8 月 01 日止，

建设内容：42.5MWp 光伏发电系统

## 2、现场管理人员配置、分工、能力水平；

（1）张春生：一级建造师（机电工程），项目经理，主管与协调；

（2）冷玉峰：工程师，项目对外协调人；

（3）施 展：电气工程师，主管外线与电气

## 3、对项目实施和监理工作的特殊要求。

业主要求在保证质量和安全的前提下，加快施工进度，2017 年 4 月 30 日能够形成并网条件，1 月 20 日前光伏区能够安装完成 2MW。

## 三、设计单位情况

### 1、施工图交付情况介绍；

图纸交付不及时，基本上是“三边”工程；到 12 月 30 日，光伏区平面图已经交付 17 个区；

### 2、现场是否有设计代表，设计变更处理情况；

现场无设计代表，设计变更处理不及时；

### 3、对项目现场设计问题、参与验收响应情况。

施工有序展开，现场设计问题较多，变更不及时，设计变更履行手续不及时，未到验收时间；

## 四、供应商材料、设备进场情况

### 1、主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度；

钢筋笼进场 4500 根、逆变器进场 416 台、临时用电完成、支架预计 1 月 10 日进场 2MW、组件预计 1 月 12 日进场 2MW、砂石骨料与进度同步进场。

### 2、材料、设备进场滞后（如有）原因；

业主主要行政手续都没有，施工单位以林业部门刑事立案为由多次拒绝施工，业主方正在积极办理相关手续，现已达成一致共识年前完成 2MW；

### 3、措施。

与业主，总包单位沟通，了解设备订货，运输情况，到货时间；督促物料员及时更新到货信息。

## 五、施工情况

### 1、总包与分包单位介绍，现场管理人员介绍；

总包单位：武汉烽火富华电气有限公司

分包单位：暂无

因为相关原因由镇江宏宇公司实际施工，使用武汉烽火富华的资质，宏宇公司为2016年上半年才成立的新公司，没有施工力量，所以与天津电建组成联合体，由天津电建作为劳务，镇江宏宇管理。

### 2、本月进度、质量、安全情况描述，截止12月31日，工程完成情况如下：

- 1)、灌注桩完成3400根，约2.6MW；
- 2)、围栏外部道路清理完成；
- 3)、光伏区场坪完成25%；
- 4)、开关站场坪完成；
- 5)、综合楼因为业主方考虑综合原因想与控制楼合并；
- 6)、开关站临时用电100%完成。
- 7)、107国道侧与开关站进场道路完成；
- 8)、业主订购设备陆续进场，如（逆变器、组件、通讯设备等）。
- 9)、进度情况：

按业主方要求，竣工时间为2017年4月30日，2016年6月30日并网39.6MWp，施工进度严重滞后。

- 10)、质量情况：基本满足规范和设计要求，可控。

①打桩施工，垂直度，桩顶标高，同排直线度基本符合规范要求，个别桩偏差稍大，已经现场调整。

- 11)、安全情况：

①涉及高空作业和起重吊装作业。

②施工中安全帽、安全带的佩戴符合安全要求，个别施工人员忘记，在监理人员的提醒下能及时改正。安全帽佩戴不规范，但是基本在可控。

③吊装作业，无专人指挥，吊装场地未设警戒线，这类问题比较突出，要求的落实情况不好。

### 3、原因分析与措施。

- (1) 分包单位人员素质一般、水平一般，施工人员多为临时拼凑；
- (2) 总包单位人员管理力度强，水平尚可，能有效管理分包单位人员；
- (3) 监理单位人员少，工作面大，总分包对监理工作比较配合和支持；

## 六、监理工作情况

### 1、当月监理工作开展情况综述

①监理每天对现场巡视检查，对桩基施工进行检查，对混凝土浇筑进行旁站，对吊装作业进行现场旁站；放线工作开始，村民大规模阻工，动用棍棒、刀具等工具进行阻工，协调中。

②监理例会、安全检查及会议正常进行；

③通知单、联系单、罚款单及时发出，监理风险可控；

### 2、工作中不足和需要加强、提高的地方

管理工作上有待加强，对设计方面的相关问题监理应提高自身的技术水平。

### 3、业主对监理工作的态度、意见及要求；

业主对监理工作很支持，希望监理工作强势起来，加大罚款力度。

### 4、监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助。

现场一切正常，暂时不需公司提供帮助。

## 七、其他

1、项目土地租赁难度大，由于语言不通，谈判难度大；至今落实土地 60%。

2、进场道路经过艰苦工作已开通；不影响材料进场；

3、外线设计单位已经落实，施工单位还未招标。

4、村民隔三差五就上山阻工要钱，业主单位多次清赔但效果一般，间断施工；

## 八、总结

1、截止 12 月 31 日，项目在有序进行，安全及质量可控，进度由于多方原因，

滞后；

2、配电楼完成 0%；

3、综合楼完成 0%；

4、箱逆变基础完成 0 基，设备未能到场；

5、光伏区进场桩机 6 台，打孔 4200、灌注 3400；

6、组件将于 1 月 12 日进场；

7、项目部监理人员 2 人，与业主代表协商年后增加一名土建工程师。

8、黎建光由于个人问题被业主方多次批评，由公司调往其他项目工作。

耒阳市淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站建设工程监理项目部

2016.12.31