

平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目情况报告

报告日期： 2017、4、28

编号： 007

项目名称	平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目	业主单位	平顶山绿巨人能源有限公司
项目规模	容量 100MW	项目地址	平顶山市石龙区
监理负责人	赵晓红	监理人数	5 人
进场时间	2016、9、17	合同工期	2016 年 8 月 25 日--2016 年 11 月 30 日
参建单位	建设单位： 平顶山绿巨人能源有限公司 监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 设计单位： 南瑞电力设计有限公司 上海艾能电力工程有限公司 总承包单位： 国电南瑞科技股份有限公司 施工单位： 江苏华能建设工程集团有限公司 平顶山华辰电力集团有限公司 国电南瑞科技股份有限公司		
报告内容			
一、项目概况 平顶山绿巨人能源有限公司 120MW 光伏发电项目,位于河南省平顶山市石龙区泉上村周边,设计容量 100MW,实际占地 3740 余亩,整个项目分散区域很广,光伏区分 A.B.C.D.E 共 5 个区,62 个发电单元,经升压站升压 110KV 并网。部分区域属于矿区沉陷区,属于典型的山地光伏电站项目。			
二、业主单位情况 业主项目部目前有 7 名管理人员,项目经理王宏伟,电话: 13862413345、			
三、设计单位情况 目前,上海艾能电力工程有限公司负责设计的光伏区施工蓝图已经到位。 南瑞电力设计有限公司负责设计的升压站土建、电气图纸,二次控制系统图纸全部到位,光伏区电气安装变更方案已经确定。			

四、供应商材料、设备进场情况 现场缺 6MW 组件，围栏材料还没有进场，其余材料、设备已全部到位
五、施工情况 目前已完成并网 18MW，由于土地问题导致光伏区大部分区域有较大变更，剩余部分正在按照变更进行紧张施工和消缺。
六、监理工作情况 目前，监理项目部现场管理的重点是 C 区山坡陡峭区域。由于山高坡陡，给电气设备的运输和吊装带来了很大困难和安全隐患，要求施工方结合现场实际情况，制定详细的运输吊装方案，并对道路进行修正，确保运输、吊装安全。
七、其他
八、总结： 项目进入后期收尾消缺阶段，施工内容多，施工分散，再加上监理项目部大部分人员已经调走，人手紧张，给现场施工管理带来了诸多困难，监理项目部要求监理人员尽量加大施工现场巡视力度，保证后期收尾消缺工作顺利进行。同时对施工方施工资料进行详细的核查，并督促其及时进行完善，保证项目验收资料顺利移交。

2017 年 4 月 28 日