

平顶山绿巨人能源有限公司 100 兆瓦光伏发电项目情况报告

报告日期： 2016、10、28

编号： 001

项目名称	平顶山绿巨人能源有限公司 100 兆瓦光伏发电项目	业主单位	平顶山绿巨人能源有限公司
项目规模	容量 100MW	项目地址	平顶山市石龙区
监理负责人	赵晓红	监理人数	3 人
进场时间	2016、9、17	合同工期	2016 年 8 月 25 日--2016 年 11 月 30 日
参建单位	建设单位： 平顶山绿巨人能源有限公司 监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 设计单位： 南瑞电力设计有限公司 上海艾能电力工程有限公司 总承包单位： 国电南瑞科技股份有限公司 施工单位： 江苏华能建设工程集团有限公司 国电南瑞科技股份有限公司		
报告内容			
一、项目概况 平顶山绿巨人能源有限公司 100MW 光伏发电项目，位于河南省平顶山市石龙区泉上村周边，设计容量 100MW，实际占地 3740 余亩，整个项目分散区域很广，部分区域属于矿区沉陷区，属于典型的山地光伏电站项目。			
二、业主单位情况 业主项目部目前有 7 名管理人员，项目经理王宏伟，电话：13862413345、			
三、设计单位情况 目前，上海艾能电力工程有限公司负责设计的光伏区施工蓝图已经到位。南瑞电力设计有限公司负责设计的升压站施工图纸还没有到位。			
四、供应商材料、设备进场情况 六台箱变进场，组串式逆变器进场 300 台，光伏电缆进场 5MW，组件支架材料、构配件进场 5MW，组件进场 0.3MW，桩基用钢筋进场 60 吨。			

五、施工情况

- 1 升压站综合楼正负零以下墙体砌筑完成。
- 2 光伏区桩基 GPS 定位完成 2MW，桩基引孔 3000 个，桩基浇筑 200 个，支架安装 6 组，组件试安装一组，光伏区场平 8MW。
- 3 外线送出线路复测已开始。

六、监理工作情况

目前，监理项目部对施工方提交的工程前期报审资料进行审核。组织召开了 3 次监理例会，并记录监理例会会议纪要 3 份，对光伏区施工蓝图进行了预检，每天详细记录监理日志，下发监理工作联系单 3 份，编写旁站记录 4 份，安全旁站记录 1 份，参加了业主组织的设计单位技术交底专题会议。

七、其他

八、总结：

监理项目部从进场到目前为止，监理工作得到了业主的肯定和认可，整体工作状态良好。

2016 年 10 月 28 日