

南京熊猫平板分布式光伏发电项目情况报告

报告日期: 2016.12.30

编号: 003

项目名称	南京熊猫平板分布式光伏发电项目	业主单位	南京彩虹新能源有限公司
项目规模	3.00608MW	项目地址	南京市栖霞区天佑路7号
监理负责人	王立杰	监理人数	2人
进场时间	2016年10月19日	合同工期	2016年9月28日至工程竣工
参建单位	建设单位: 南京彩虹新能源有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 EPC 总承包单位: 南瑞电力设计有限公司		
报告内容			
一、项目概况 包括项目建设内容、建设规模、投资总额、地理位置、交通条件、气候环境、人文环境、等内容。 本项目位于江苏省南京市栖霞区天佑路33号南京液晶谷内, 项目设计安装280W单晶硅太阳能电池组件。总装机容量为3.00608MW, 干式升压变3台, 共分为3个单元, 交流汇流箱总计13台, 逆变器70个, 进入20KV配电房, 本项目投资总额为2400万元。			
二、业主单位情况 1、业主公司介绍: 业主为南京彩虹新能源有限公司, 公司总部位于陕西; 2、现场管理人员配置、分工、能力水平: 所设现场管理人员3名, 现场人员配置较为合理, 但对自己职能意识较为不足; 3、对项目实施和监理工作有哪些特殊要求: 要求监理按规划对现场进行有效控制及管理。			
三、设计单位情况 1、施工图交付情况介绍: 工程施工图纸已全部交付。 2、现场是否有设计代表, 设计变更处理情况: 本月无现场设计代表及设计变更; 3、对项目现场设计问题、参与验收响应情况: 对于现场设计问题及参与验收能作出积极响应, 及时派遣专业人员积极参加;			
四、供应商材料、设备进场情况 1、主材料、设备到场百分比, 是否影响施工进度: 本月材料、设备已全部进场。 2、材料、设备进场滞后(如有)原因:			

3、措施:
五、施工情况 1、总包与分包单位介绍, 现场管理人员介绍: 总包单位: 南瑞电力设计有限公司, 现场项目经理 1 名, 分包单位: 北海蓝天建设工程有限公司, 施工员 1 名, 资料员 1 名, 安全员 1 名, 电气工程师 1 名。 2、当月进度、质量、安全情况描述, 进度描述主要施工节点完成占比, 质量、安全情况采用综述: 1、 现场组件、支架安装全部完成, 电气施工基本结束, 已于 12 月 28 日通过供电公司验收, 预计 12 月 31 日开始倒送电; 2、 现场质量通病我方已下发通知单要求整改, 安全管理方面较为良好; 3、原因分析与措施:
六、监理工作情况 1、当月监理工作开展情况综述 (特别是对该项目存在的主要问题监理方的处置方法): 1、 我方每日对现场进行巡视, 并对现场进度、质量、安全进行有效管理; 2、 对于现场所存在的质量通病及安全隐患我方已多次下发通知单告知总包方, 以便于工程后期消缺工作的顺利进行。 2、有哪些不足和需要加强、提高的地方: 我方人员现场管理能力有待加强; 3、业主对监理工作的态度、意见及要求: 业主方对我方的工作态度较为满意, 希望我方为本工程的建设作出更大贡献。 4、监理工作与生活情况, 需要公司哪些帮助。 1、因南京雨水天气较多, 希望公司提供两套雨靴等防雨工具; 2、望公司给予我们精神上的支持。
七、其他 可对影响项目正常工期、质量的因素, 参建各方履约能力等一系列风险进行预估。本项目因前期工期较紧, 致后期工程消缺事项较多, 加之年关将近, 虽已通过并网验收, 但年底未必能完成消缺工作。
八、总结 本项目在我监理组及各参建单位的努力下, 目前已成功通过并网验收, 预计 12 月 31 日正式并网, 进入试运行消缺阶段, 但后期消缺工作我方仍有待努力。

南京熊猫平板分布式光伏发电项目监理项目部
日期: 2016 年 12 月 30 日