

即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电 项目情况报告

报告日期: 2017.01.21

编号: 004

项目名称	即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目	业主单位	正信光电科技股份有限公司
项目规模	20MW	项目地址	即墨市华骏物流园
监理负责人	赵淑婷	监理人数	2
进场时间	2016. 10. 19	合同工期	
参建单位	建设单位: 即墨伟裕电力科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 设计单位: 北京乾华科技发展有限公司 总承包单位: 安徽三三建设工程有限公司 施工单位: 安徽三三建设工程有限公司 青岛良达机电设备安装有限公司		
报告内容			
一、项目概况 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目正信光电科技股份有限公司投资建设的大型并网光伏电站, 位于山东省青岛市即墨市华骏物流园, 项目总装机容量 20MWp。该项目彩钢瓦采用平铺, 水泥屋顶采用最佳倾角; 布置 260Wp 光伏组件, 用四个并网点, 以 10kV 系统接入青岛电网。			
二、业主单位情况 正信光电科技股份有限公司 项目部业主方现有 4 人			
三、设计单位情况 现电子版施工图大部分已递交, 但某些具体施工部位没有, 材料清册也没有。外线图纸由施工方出图, 截止目前未见到。			
四、供应商材料、设备进场情况 汇流箱、逆变器、箱变现已到场到, 高压电缆已到现场。开关柜由施工方提供, 未到。			
五、施工情况 安徽三三建设工程有限公司、青岛良达机电设备安装有限公司 组件安装完毕, 低压 1*4 放线完成, 桥架安装一半, 箱逆变开挖 16 个垫层浇筑 16 个, 底板支模完成, 浇筑 16 个。			
六、监理工作情况 1、每天对项目进行检查, 发现问题及时要求施工方整改。 2、前期资料已编写完毕。 3、因建设方要求, 我一天在现场查看的时间较多。 4、现场因为建设方提供图纸及设备较慢, 施工进度也无法加快。 5、外线由于施工方因素施工缓慢。外线施工方因开关柜位置一直不确定, 到现在都没有施工, 且未见开关柜图纸。 6、到现在为止外线施工方没有提交供电局验评资料。			
七、其他			

现场因为天气情况，土建施工是否会存在问题。

八、总结

即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目监理项目部 日期：2017.01.21