

即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电 项目情况报告

报告日期: 2017.2.28

编号: 005

项目名称	即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目	业主单位	正信光电科技股份有限公司
项目规模	20MW	项目地址	即墨市华骏物流园
监理负责人	王琛	监理人数	2
进场时间	2016. 10. 19	合同工期	
参建单位	建设单位：即墨伟裕电力科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 设计单位：北京乾华科技发展有限公司 总承包单位：安徽三三建设工程有限公司 施工单位：安徽三三建设工程有限公司 青岛良达机电设备安装有限公司		
报告内容			
一、项目概况 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目正信光电科技股份有限公司投资建设的大型并网光伏电站，位于山东省青岛市即墨市华骏物流园，项目总装机容量 20MWp。该项目彩钢瓦采用平铺，水泥屋顶采用最佳倾角；布置 260Wp 光伏组件，用四个并网点，以 10kV 系统接入青岛电网。			
二、业主单位情况 正信光电科技股份有限公司 项目部业主方现有 4 人			
三、设计单位情况 光伏区电子版施工图大部分已递交。开关站图纸已出，外线施工图未出。			
四、供应商材料、设备进场情况 汇流箱、逆变器、箱变现已到场到，高压电缆已到现场。开关柜由施工方提供，未到。			
五、施工情况 安徽三三建设工程有限公司、青岛良达机电设备安装有限公司 光伏区现正在进行汇流箱安装，桥架安装 65%，箱逆变基础浇筑完成，钢筋绑扎完成，支模完成，砌墙完成 15 座，顶板浇筑完成 12 座。			
六、监理工作情况 1、完善监理资料，对前期未整理的资料补齐，并上传至监理云。 3、每天巡视现场，对施工过程中存在的问题进行纠正并要求整改。 4、要求施工单位保质保量抢工期。 5、要求外线施工单位尽快提供开关站及外线施工图纸。 6、到现在为止外线施工方没有提交供电局验评资料。			
七、其他			
八、总结			

即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目监理项目部 日期: 2017.02.28