

## 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电 项目情况报告

报告日期: 2016.10.29

编号: 1

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                     | 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目                                                                                 | 业主单位 | 正信光电科技股份有限公司 |
| 项目规模                                                                                                                                                                     | 20MW                                                                                                     | 项目地址 | 即墨市华骏物流园     |
| 监理负责人                                                                                                                                                                    | 赵淑庭                                                                                                      | 监理人数 | 1            |
| 进场时间                                                                                                                                                                     | 2016. 10. 19                                                                                             | 合同工期 |              |
| 参建单位                                                                                                                                                                     | 建设单位：即墨伟裕电力科技有限公司<br>监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司<br>设计单位：北京乾华科技发展有限公司<br>总承包单位：安徽三三建设工程有限公司<br>施工单位：安徽三三建设工程有限公司 |      |              |
| 报告内容                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |      |              |
| 一、项目概况<br>即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目正信光电科技股份有限公司投资建设的大型并网光伏电站，位于山东省青岛市即墨市华骏物流园，项目总装机容量 20MWp。该项目彩钢瓦采用平铺，水泥屋顶采用最佳倾角；布置 260Wp 光伏组件，用四个并网点，以 10kV 系统接入青岛电网。                   |                                                                                                          |      |              |
| 二、业主单位情况<br>正信光电科技股份有限公司<br>项目部业主方现有 4 人                                                                                                                                 |                                                                                                          |      |              |
| 三、设计单位情况<br>图纸因批评未下没有完全出图，但组件铺设图已经有                                                                                                                                      |                                                                                                          |      |              |
| 四、供应商材料、设备进场情况<br>组件到场 6 车                                                                                                                                               |                                                                                                          |      |              |
| 五、施工情况<br>淮安市建工设备安装有限公司泰州分公司<br>因为批复问题，现在只做厂房加固，预计在 11 月安装组件                                                                                                             |                                                                                                          |      |              |
| 六、监理工作情况<br>1 我现在到场后催促建设方尽快办理批复，然后对厂房加固及已到组件看管进行要求，并要求施工方提供施工前全部报审的资料。<br>2 业主对我挺好，但是现在还没有全面开工，后期我尽力搞好<br>3 我希望公司可以提供一下其他其他分布式项目的资料，并且关于 10kV 梯接的技术内容及过程帮忙提供一下，这边我不好问别人。 |                                                                                                          |      |              |
| 七、其他<br>现在建设方因为投资的原因，导致他们的接入方式不同，现在有三种方案。<br>1 全部接 35kV，可惜时间长，批复下来并网估计到明年了（会不会影响我公司）                                                                                     |                                                                                                          |      |              |

2 分两部分接入，他们于月底确认是否能通过。

3 暂时接入 10 千伏等 35 批复下来接入（好像已经被业主公司否决）

八、总结

即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目监理项目部      日期： 2016.10.19