

## 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电 项目情况报告

报告日期: 2016.11.30

编号: 2

|  |   |      |              |
|--|---|------|--------------|
| 项目名称   | 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目  | 业主单位 | 正信光电科技股份有限公司 |
| 项目规模   | 20MW  | 项目地址 | 即墨市华骏物流园     |
| 监理负责人  | 赵淑庭   | 监理人数 | 1            |
| 进场时间   | 2016.10.19  | 合同工期 |              |
| 参建单位   | 建设单位: 即墨伟裕电力科技有限公司<br>监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司<br>设计单位: 北京乾华科技发展有限公司<br>总承包单位: 安徽三三建设工程有限公司<br>施工单位: 安徽三三建设工程有限公司 |      |              |
| 报告内容   |   |      |              |
| 一、项目概况<br>即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目正信光电科技股份有限公司投资建设的大型并网光伏电站, 位于山东省青岛市即墨市华骏物流园, 项目总装机容量 20MWp。该项目彩钢瓦采用平铺, 水泥屋顶采用最佳倾角; 布置 260Wp 光伏组件, 用四个并网点, 以 10kV 系统接入青岛电网。 |   |      |              |
| 二、业主单位情况<br>正信光电科技股份有限公司<br>项目部业主方现有 4 人   |   |      |              |
| 三、设计单位情况<br>现有组件排布图与线路图, 但未盖章, 按建设方可以施工, 汇流箱图纸、逆变器、箱变图纸不全。外线图纸由施工方出图, 截止目前未见到。   |   |      |              |
| 四、供应商材料、设备进场情况<br>组件到场 40 车, 夹具全部到场, 1*4 电缆 110Km (红黑各半)   |   |      |              |
| 五、施工情况<br>安徽三三建设工程有限公司<br>组件安装 90%, 接地开始施工, 外线没有进场。  |   |      |              |
| 六、监理工作情况<br>1、每天对项目进行检查, 发现问题及时要求施工方整改。<br>2、前期资料已编写完毕。<br>3、因建设方要求, 我一天在现场查看的时间较多。<br>4、现场因为建设方提供图纸及设备较慢, 施工进度也无法加快。<br>5、外线因关系原因未进场。                       |   |      |              |
| 七、其他<br>现场因为天气情况, 土建施工是否会存在问题。   |   |      |              |
| 八、总结   |   |      |              |

即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目监理项目部

日期: 2016.11.30