

涿鹿县张家堡 20 兆瓦光伏并网发电项目 项目情况报告

报告日期： 2017 年 03 月 28 日

编号： 04

项目名称	涿鹿县张家堡 20 兆瓦光伏并网发电项目	业主单位	张能涿鹿光伏电力开发有限公司
项目规模	20MW	项目地址	张家口涿鹿县张家堡
监理负责人	徐志祥	监理人数	2 人
进场时间	2016 年 11 月 8 日	合同工期	6 个月
参建单位	建设单位：张能涿鹿光伏电力开发有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 设计单位：河北能源工程设计有限公司 总承包单位：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司 施工单位：		
报告内容			
一、项目概况 本工程装机容量为 20MW，项目地点为涿鹿县张家堡镇，项目占地面积约 800 亩左右，总投资约 1.8 亿元人民币，建设工期为 4 个月。			
二、业主单位情况 1、业主公司情况介绍：张能涿鹿光伏电力开发有限公司由河北英源投资有限公司占股 100%。 2、现场管理人员配置、分工、能力水平；由总包单位项目经理刘玉河担任业主代表 3、对项目实施和监理工作有哪些特殊要求：无			
三、设计单位情况 目前现场有土建图纸，包括项目总图、支架装备图、管理区基础图、光伏阵列基础布置图、土建光伏阵列试桩图以及低压电缆敷设图等等			
四、供应商材料、设备进场情况 1、厂区低压电缆已到齐； 2、组串式逆变器到货 400 台； 3、支架到货 4 车； 4、箱变到货 20 台、汇流箱 65 台； 5、接地扁铁到货 6 车。			
五、施工情况 1、光伏支架基础浇筑完成 17MW 2、光伏支架完成 17MW 3、光伏组件安装完成 17MW 4、综合楼、配电室基础垫层完成。 5、箱变基础开挖完成 11 个，箱变基础浇筑完成 8 个			

6、开关站基础浇筑和底梁浇筑完成，综合楼基础浇筑完成。

六、监理工作情况

- 1、与总包单位检查开关站基础与底梁、综合楼基础模具情况；
- 2、与业主代表、总包单位共同旁站开关站综合楼基础、梁的浇筑，箱变基础的浇筑。
- 3、召开 4 次监理例会，主要内容是要求施工单位在确保安全与质量的前提下赶工期，保证能在 4 月底具备站内并网条件。

七、其他

可对影响项目正常工期、质量的因素，参建各方履约能力等一系列风险进行预估。

八、总结

- 1、截止到本月底开关站基础和底梁浇筑完成，综合楼基础浇筑完成；
- 2、低压施工单位尚未进场施工，目前只有土建单位正常施工；
- 3、监理项目部 2 人。

涿鹿县张家堡 20 兆瓦光伏并网发电项目 监理项目部 日期： 2017.03.28