

泰州乐叶光伏科技有限公司 3.8MW 分布式光伏 项目情况报告

报告日期：2017 年 02 月 25 日

编号：001

项目名称	泰州乐叶光伏科技有限公司 3.8MW 分布式光伏项目	业主单位	泰州乐叶光伏科技有限公司
项目规模	约 10 万平米的屋面	项目地址	泰州市海陵区兴泰南路 268 号
监理负责人	康刘浏	监理人数	2 人
进场时间	2017 年 2 月 15 日	合同工期	2 个月
参建单位	建设单位：泰州乐叶光伏科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 设计单位：中建中环工程有限公司 总承包单位：江苏华能建设工程集团有限公司		
报告内容			
一、项目概况			
本工程建设地点位于江苏省泰州市海陵区兴泰南路泰州乐叶光伏科技有限公司厂区内，分为污水处理厂、自行车棚和屋顶太阳能发电系统三块区域，总装机容量约为3.8MWp，设计使用25年。本项目以分布式光伏发电系统作为系统电源，就近接入厂区供配电系统，所发电量在满足厂内生产所需的基础上，以剩余量上网。			
二、业主单位情况			
1、有一个项目负责人，不定期巡查现场。			
三、设计单位情况			
1、施工图交付情况介绍； 电子版图纸已设计完成，并下发给各家参建单位。			
2、现场是否有设计代表，设计变更处理情况；没有			
3、对项目现场设计问题、参与验收响应情况；没有			
四、供应商材料、设备进场情况			
1、目前支架材料、3 台箱变已经进场。			
五、施工情况			
1、总包单位介绍，现场管理人员介绍；总包单位现场负责人；李志平 18601498268			
2、光伏区：光伏区分三大块污水处理厂、自行车棚和 1#厂房屋顶。我监理单位、施工单位进场前污水处理厂屋顶的光伏区 1.36MW 组件已经安装完成，其他屋面未施工。目前施工单位正在 1#厂房屋顶做支架基础胶粘面积混凝土表面的打磨。			
3、2017 年 2 月 21 日现场做胶粘立柱的拉拔实验，实验不合格。			

4、甲方、设计重新给出新的施工工艺，准备重新做拉拔实验。

六、监理工作情况

1、当月监理工作开展情况综述（特别是对该项目存在的主要问题监理方的处置方法）；目前已经下发通知单 1 份；现场要求施工单做好安全防护工作。工人进场施工安全帽必须佩戴到位。屋面材料禁止集中堆放。胶粘立柱必须要做拉拔实验，实验合格后方可进入下道工序施工。

2、业主对我们的工作态度比较满意

七、其他

支架基础采用胶粘的施工工艺是乐叶光伏技术部要求的。设计单位不认可，不给出相关的设计图纸。