

内乡县乍区乡 100MW 光伏电站项目情况报告

报告日期： 2017、1、28

编号： 002

项目名称	内乡县乍曲乡 100MW 光伏电站项目	业主单位	上海华明电力设备销售有限公司
项目规模	容量 100MW	项目地址	内乡县乍曲乡
监理负责人	马少经	监理人数	2 人
进场时间	2016、12、10	合同工期	2016 年 12 月 8 日--2017 年 6 月 30 日
参建单位	建设单位： 上海华明电力设备销售有限公司 监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 设计单位： 南京国联电力工程设计有限公司 总承包单位： 南京东送电力科技有限公司 施工单位： 裕实国际建设集团股份有限公司 南京东送电力科技有限公司		
报告内容			
一、项目概况 内乡县乍曲乡 100MW 光伏电站项目，位于河南省南阳市内乡县乍曲乡，设计容量 100MW，实际占地 4000 余亩，整个项目分散区域很广，大部分山头岩石较多，属于典型的山地光伏电站项目。			
二、业主单位情况 目前业主未在施工现场办公。			
三、设计单位情况 目前外线基础施工白图已到现场，光伏区 12MW 平面布置白图到场。			
四、供应商材料、设备进场情况 外线铁塔基础用钢筋 50 吨，砂进场 20 吨，石子进场 30 吨，水泥 10 吨。钢筋加工设备一套。桩机进场 5 台，6 台挖机进场。组件进场 2MW，支架进场 4MW。			
五、施工情况 外线铁塔基础开挖完成 41 基，浇筑完成 41 基。光伏区放点完成 5569 个、桩机引孔完成 3785 个、桩基浇筑完成 1857 个。			

六、监理工作情况

目前监理项目部组织召开了 6 次监理例会，并记录监理例会会议纪要 6 份，每天详细记录监理日志，下发监理工作联系单 1 份，监理通知单 1 份，定期对外线铁塔基础施工进行检查。

七、其他

八、总结：

监理项目部从进场到目前为止，整体工作状态良好。

2017 年 1 月 28 日