

## 内乡县乍区乡 100MW 光伏电站项目情况报告

报告日期：2017、2、28

编号：003

|                                                                                                          |                                                                                                                                |      |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|
| 项目名称                                                                                                     | 内乡县乍曲乡 100MW 光伏电站项目                                                                                                            | 业主单位 | 上海华明电力设备销售有限公司                   |
| 项目规模                                                                                                     | 容量 100MW                                                                                                                       | 项目地址 | 内乡县乍曲乡                           |
| 监理负责人                                                                                                    | 马少经                                                                                                                            | 监理人数 | 2 人                              |
| 进场时间                                                                                                     | 2016、12、10                                                                                                                     | 合同工期 | 2016 年 12 月 8 日--2017 年 6 月 30 日 |
| 参建单位                                                                                                     | 建设单位：上海华明电力设备销售有限公司<br>监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司<br>设计单位：南京国联电力工程设计有限公司<br>总承包单位：南京东送电力科技有限公司<br>施工单位：裕实国际建设集团股份有限公司<br>南京东送电力科技有限公司 |      |                                  |
| 报告内容                                                                                                     |                                                                                                                                |      |                                  |
| 一、项目概况<br>内乡县乍曲乡 100MW 光伏电站项目，位于河南省南阳市内乡县乍曲乡，设计容量 100MW，实际占地 4000 余亩，整个项目分散区域很广，大部分山头岩石较多，属于典型的山地光伏电站项目。 |                                                                                                                                |      |                                  |
| 二、业主单位情况<br>目前业主未在施工现场办公。                                                                                |                                                                                                                                |      |                                  |
| 三、设计单位情况<br>目前外线基础施工白图已到现场，光伏区 12MW 平面布置白图到场。                                                            |                                                                                                                                |      |                                  |
| 四、供应商材料、设备进场情况<br>外线铁塔基础用钢筋 50 吨，砂进场 20 吨，石子进场 30 吨，水泥 10 吨。钢筋加工设备一套。桩机进场 5 台，6 台挖机进场。组件进场 2MW，支架进场 4MW。 |                                                                                                                                |      |                                  |
| 五、施工情况<br>外线铁塔基础开挖完成 41 基，浇筑完成 41 基。光伏区放点完成 7170 个、桩机引孔完成 4230 个、桩基浇筑完成 2307 个。                          |                                                                                                                                |      |                                  |

#### 六、监理工作情况

目前监理项目部组织召开了 7 次监理例会，并记录监理例会会议纪要 7 份，每天详细记录监理日志，下发监理工作联系单 1 份，监理通知单 2 份，并完成闭环。并对相关隐蔽工程施工进行验收。及时落实了相关设备进场的开箱检验及平行检验工作。

#### 七、其他

#### 八、总结：

因过春节，现场施工质量有所松懈，监理项目部针对现场施工存在的质量、安全问题，不断采取相应措施，同时要求各施工方必须严把质量关。杜绝质量、安全问题的发现。

2017 年 2 月 28 日