

监 理 月 报

工程名称：洛阳丰墨新能源有限公司 60MWp
光伏电站项目

2017 年 4 月 第 5 期

总监理工程师：纪现壮

监理项目部（章）

报告日期：2017 年 4 月 30 日



洛阳丰墨新能源有限公司 60MWp 光伏电站项目

发电项目月情况报告

报告日期：2017.4.30

项目名称	洛阳丰墨新能源有限公司 60MWp 光伏电站项目	业主单位	洛阳丰墨新能源有限公司
项目规模	60MWp	项目地址	洛阳市新安县五头镇
监理负责人	刘士发	监理人数	3 人
进场时间	2016 年 12 月 12 日	合同工期	2016.12.12-2017.05.12
参建单位	建设单位：洛阳丰墨新能源有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 设计单位：陕西大唐新能电力设计有限公司河南分公司 总包单位：东旭电力工程有限公司 分包单位：洛阳强盛电力工程有限公司		
报告内容			
项目概况			
为积极响应国家新能源政策，推广应用太阳能新能源发电，节约资源消耗，计划建设洛阳丰墨新能源有限公司 60MWp 光伏电站项目，结合新安县丰富的太阳能资源，荒山荒地建设分布式光伏发电项目，选址为洛阳市新安县五头镇，其地理坐标为东经 112.23°，北纬为 34.79°。站址地理位置优越，太阳辐射资源丰富，交通便利，水、电、通讯等基本建设条件具备。 新安地区太阳能辐射量年际变化较稳定，年均太阳能辐射量为 4813MJ/m²；年均日照时数为 2141 小时。从月际变化可知，太阳能辐射量主要集中在 4~8 月。新安地区太阳能资源丰富，开发利用潜力大，从太阳能资源利用角度来说，在新安县建设光伏电站可行。 本工程总装机容量为 60MWp，推荐采用分块发电、集中并网方案。电池组件选用 265Wp 多晶硅电池组件，逆变器拟选用国内一线品牌的 500kW 逆变器。经计算，支架倾角在 30°时，太阳能总辐射量达到最大，之后随着倾角的增大，太阳能辐射总量逐渐减小。每个 1MWp 太阳能电池子方阵由太阳能电池组串、			

汇流设备、逆变设备及升压设备构成。

太阳能组件按第一年衰减 3%，第二年开始每年衰减 0.7%，同时考虑技术限电（0.5%）及运维设备维护（1%），据此估算出光伏电场的年上网电量，本工程年平均发电量 $6459.4 \times 10^4 \text{kWh}$ ，25 年总发电量 $161485.4 \times 10^4 \text{kWh}$ 。

本项目光伏阵列区占地面积约为 2960 亩，共包括 60 个 1MW 光伏方阵，每个 1MW 光伏方阵包含 166 组光伏支架，每组光伏支架以 2 排 11 列并列平行布置光伏组件（22 块光伏组件），每个 1MW 光伏方阵就近配置一台预装式逆变器配置 2 台 500kW 逆变器、2 台直流屏及辅助的照明通风等及一台室外 35kV 升压箱变。

本项目每 10 个逆变升压单元汇流一回 35kV 集电线路，60 个逆变升压单元出线经 6 回 35kV 集电线路汇流至 110kV 升压站中的 35kV 配电系统，35kV 配电系统采用单母线接线，经 1 台 63MVA 主变升压后，以 1 回 110kV 架空线路接入距项目所在地附近的 110kV 王祥变电站。（接入系统方案最终以电网公司接入系统批复意见为准）。

本项目采用分块发电、集中并网方案，将系统分成 60 个 1000kW_p 的并网发电分区。太阳能电池组串输入防雷汇流箱、直流配电柜后，接入逆变器输出为 0.315kV 低压交流电，然后接入 1000kVA 箱式变压器就地升压为 35kV。60 台箱式变压器 35kV 出线线缆经 6 回直埋集电线路汇集到 110kV 变电站内的 35kV 配电系统，35kV 配电系统采用单母线接线。

本工程采用光伏发电设备及升压站集中控制方式，在集控室实现对光伏设备及电气设备的遥测、遥控、遥信，并实现与电网调度站的联系，集中控制室设置位于升压站内。本电站设 120 台并网逆变器（500kW），每台并网逆变器设 1 套直流配电单元，每套直流配电单元对应 7 台汇流箱。

一、业主单位情况

1、业主公司：洛阳丰墨新能源有限责任公司

总投资：45904.6 万元

期限：自 2016 年 12 月 12 日起至 2017 年 5 月 12 日止，

建设内容：60MWp 光伏发电系统

2、现场管理人员配置、分工、能力水平；

（1）王杰：二级建造师，项目经理，主管外围协调；

（2）崔蒙恩：工程师，项目副经理，主管生产；

（3）李柏霖：资料员；

3、对项目实施和监理工作的特殊要求。

要求在保证质量和安全的前提下，加快施工进度。

二、设计单位情况

1、施工图交付情况介绍；

图纸交付很慢，基本上是“三边”工程；到 4 月 30 日，图纸未全。

2、现场是否有设计代表，设计变更处理情况；

现场无设计代表，设计变更不及时；

3、对项目现场设计问题、参与验收响应情况。

现场设计问题反映滞后，未到验收时间；

四、供应商材料、设备进场情况

1、主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度；

材料部分进场；暂时不影响施工进度。

2、材料、设备进场滞后（如有）原因；

材料陆续已进场；

3、措施。

与业主，总包单位沟通，了解设备订货，运输情况，到货时间。

五、施工情况

1、总包与分包单位介绍，现场管理人员介绍；

总包单位：东旭电力工程有限公司

2、分包单位：洛阳强盛电力工程有限公司

3、本月进度、质量、安全情况描述，截止 4 月 30 日，工程完成情况如下：

1）、进场道路共计（20）公里，已完成（15）公里，完成总量（75）%。场内道

路共计（20）公里，已完成（15）公里，完成总量（75）%。

2)、支架安装完成（ 24 ）MW；

3)、组件安装完成（ 20.4 ）MWp%；

4)、箱变、逆变器基础共计（ 60 ）基，浇筑完成（ 20 ）基，完成总量（ 35 ）%，箱变安装（0）台、逆变器安装（0）台，完成总量（0）%；

5)、场内集电线路共计（0）公里，电缆沟开挖（0）公里，完成总量（0）%；
电缆敷设完成（0）公里，完成总量（0）%；

6)、 ①生活楼开始装修；

②给排水完成；

③屋顶防水完成；

7)、升压站一次设备安装已完成（0）%、二次设备安装已完成（0）%；

8)、送出线路共计（12）公里，杆塔基础总计（57）基，基础浇筑完成（0）基，完成总量（0）%，杆塔组立完成（0）%，架线完成总量（0）%；

9)、并网发电（0）MWp，完成总量（0）%。

10)、进度情况：

按合同要求，竣工时间为5月12日，施工进度滞后。

11)、质量情况：

基本满足规范和设计要求，可控。

12)、安全情况：

①涉及高处、临边作业和起重吊装作业。

②施工中安全帽、安全带的佩戴符合安全要求，个别施工人员忘记，在监理人员的提醒下能及时改正。安全帽佩戴不规范，但是基本在可控。

4、原因分析与措施。

（1）分包单位人员素质一般、水平一般，施工人员多为临时拼凑；

（2）总包单位人员在场三人人，水平尚可，有效的管理分包单位人员；

（3）总分包对监理工作比较配合和支持；

六、监理工作情况

1、当月监理工作开展情况综述

①工作暂时较顺利；

②监理例会、安全检查及会议正常进行；

③通知单、联系单、罚款单及时发出，监理风险可控；

2、工作中不足和需要加强、提高的地方

管理工作上有待加强，对设计方面的相关问题监理应提高自身的技术水平。

3、业主对监理工作的态度、意见及要求；

业主对监理工作很支持，希望监理工作强势起来，加大罚款力度；

4、监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助；

暂无。

七、其他

1、土地租赁难度大；

2、材料及大型机具已进场施工；

3、外线完成时间不确定；

4、支架、组件等材料供应不及时；

八、总结

1、截止目前，项目在有序进行，安全及质量可控，进度由于多方原因，滞后；

2、生活楼、升压站主体完成；

3、项目部监理人员 3 人。

常州正衡电力工程监理有限公司
洛阳丰墨新能源有限公司 60MWp 光伏电站项目监理部

2017.4.30