

金寨县安阳光伏发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目

项目情况报告

报告日期: 2017.02.28

编号: JZGF-01

项目名称	金寨县安阳光伏发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目	业主单位	金寨县安阳光伏发电有限公司
项目规模	容量未确定	项目地址	安徽省六安市金寨县
监理负责人	高长军	监理人数	2
进场时间	2017.02.14	合同工期	2017.01.05-项目竣工
参建单位	建设单位：金寨县安阳光伏发电有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 设计单位：河北能源工程设计有限公司 总承包单位：阳光电源股份有限公司 施工单位：金昌兴盛建筑工程有限责任公司		
报告内容			
一、项目概况 拟建设 50MWp 并网型光伏发电系统，包括相应的配套上网设施；位于安徽省六安市金寨县；			
二、业主单位情况 1.金寨县安阳光伏发电有限公司由阳光电源股份有限公司在金寨投资建设的分公司； 2.詹治海：项目经理，负责工程现场甲方的日常管理及现场工作安排协调；			
三、设计单位情况 1.现场有开关站平面蓝图及综合楼、配电室施工蓝图，但不是最终版，图号不明确； 2.设计代表未到场；			
四、供应商材料、设备进场情况 1.现场开关站土建所用材料进场及时；			
五、施工情况 1.总包单位：阳光电源股份有限公司； 人员未进场 施工单位：金昌兴盛建筑工程有限责任公司； 李鹏德：项目经理，负责施工方日常管理及材料采购，现场工作安排协调； 王典平：项目总负责人，负责现场外部协调工作； 赵金：现场负责人，负责现场具体施工； 2.截止 2 月 28 日，开关站综合楼主体工程建筑完成，场区位置未定，外送线路基础完成 20 个。			
六、监理工作情况 1.已发监理工作联系单要求现场施工尽快进行施工资料报审； 2.熟悉现场情况；			
七、其他 因天气原因，地区降雨较多，影响工期进度。			

八、总结

因降雨原因，各项工作正在调整，各单位配合良好；

金寨光伏监理项目部

日期： 2017.2.28