

丰县扩容 项目情况报告

报告日期: 2017.4.25

编号: 002

项目名称	丰县光伏电站优化改造土建施工项目	业主单位	丰县苏新新能源有限公司
项目规模	748.8KWp	项目地址	丰县赵庄镇孙庄村南200 米
监理负责人		监理人数	目前 2 人
进场时间	2017.3.10	合同工期	53 天
参建单位	建设单位：丰县苏新新能源有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 设计单位：信息产业第十一设计研究院科技工程有限公司 总承包单位：上海上电电力工程有限公司 施工单位：江苏启安建设集团有限公司		
报告内容			
一、项目概况 为响应国家新能源建设号召，加快国内光伏发电规模化应用。对原丰县苏新新能源有限公司 9.8MW 光伏发电项目进行改造，建设本期丰县苏新新能源有限公司 0.75MW 光伏发电改造项目。本期工程实际光伏组件装机容量为 0.7488MW，全部采用固定式支架安装。 本工程属光伏电站改造改造，包括太阳能光伏发电系统及相应的配套设施。			
二、业主单位情况 1、业主公司情况介绍；高月锁项目经理，在现场时间少。 2、现场管理人员配置、分工、能力水平； 安全主管：湛宇 甲方代表 区域项目经理：陶迅杰 总负责人 施工现场负责人：罗斌 主要负责：施工资料、进度、质量 施工负责人：毛永跃 主要负责：现场施工、技术 3、对项目实施和监理工作有哪些特殊要求。要求监理单位加强现场施工质量的管理； 做好对完成各个工序的质量验收，对不符合要求的下发通知单进行整改。			
三、设计单位情况 1、施工图交付情况介绍； 光伏区图纸。 2、现场是否有设计代表，设计变更处理情况； 3、对项目现场设计问题、参与验收响应情况 4月6日上海上电领导到丰县电站项目进行质量、资料的检查。			

四、供应商材料、设备进场情况 1、主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度； 目前所有设备、材料都已经到齐。 2、材料、设备进场滞后（如有）原因； 无。
五、施工情况 1、总包与分包单位介绍，现场管理人员介绍； 总包单位：上海上电电力工程有限公司 管理人：湛宇 电话：15802184464 分包单位：江苏启安建设集团有限公司 管理人：毛永跃 电话：13661434113 2、当月进度、质量、安全情况描述，进度描述主要施工节点完成占比，质量、安全情况采用综述； 进度：目前所有施工都已经结束，都已开始发电，剩余工作主要是资料归档；现在正进行一个 240 的试运行工作。 质量：6 新增组串的组件离地面高度不符合图纸设计要求；新增汇流箱接线后的排线观感质量差、不规范；对这些存在的问题都已经下发通知单进行了整改，并且都已经验收。 安全：前期有个别施工人员未按照规范穿戴安全帽、反光服；通过现场进行整改、下发通知单，存在的上述都已经整改 3、原因分析与措施。
六、监理工作情况 1、当月监理工作开展情况综述（特别是对该项目存在的主要问题监理方的处置方法）； （1）进行现场检查（2）对各个施工工序认真检查，按照规范就验收；（3）对施工单位上报的资料进行签字、盖章；（4）督促施工单位尽快上报未报验的资料；（5）做好日常工作的记录。 2、有哪些不足和需要加强、提高的地方； （1）需要加强自身专业知识的学习 3、业主对监理工作的态度、意见及要求； 业主单位比较严格。 4、监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助。
七、其他 无
八、总结 目前该电站施工阶段都已经完成，正在进行现场各工序资料的装订、整理；在本月的工作中我们监理人员认真做好监理的职责，履行监理合同的义务，真正做到做内最强的监理。在施工中遇到不懂得问题主动向领导、同事找答案，是我们自身的专业知识、能力都有了一定的提升。

