

# 广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9 兆瓦分布式

## 光伏发电项目情况报告

报告日期: 2017.3.10

编号: 001

|                                                                                                                                                                                          |                                                                     |      |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                     | 广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9 兆瓦分布式光伏发电项目                                   | 业主单位 | 广平县永盛能源有限公司             |
| 项目规模                                                                                                                                                                                     | 5.9MW                                                               | 项目地址 | 河北省邯郸市广平县建新南街双李家具股份有限公司 |
| 监理负责人                                                                                                                                                                                    | 唐龙飞                                                                 | 监理人数 | 1 人                     |
| 进场时间                                                                                                                                                                                     | 2017 年 3 月 4 日                                                      | 合同工期 | 未 定                     |
| 参建单位                                                                                                                                                                                     | 建设单位：广平县永盛光伏能源有限公司<br>监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司<br>总承包单位：山东晟天钢构有限公司（钢构部分） |      |                         |
| 报告内容                                                                                                                                                                                     |                                                                     |      |                         |
| <p>一、项目概况</p> <p>包括项目建设内容、建设规模、投资总额、地理位置、交通条件、气候环境、人文环境、等内容。</p> <p>本项目位于河北省邯郸市广平县双李家具厂房内，项目总投资 5000 万元，建设规模 5.9 兆瓦，目前处于厂房钢结构加固状态。</p>                                                   |                                                                     |      |                         |
| <p>二、业主单位情况</p> <p>1、 业主公司情况介绍：</p> <p>    业主为广平县永盛光伏能源有限公司；</p> <p>2、 现场管理人员配置、分工、能力水平：</p> <p>    所设现场管理人员 1 名，能力水平较好；</p> <p>3、对项目实施和监理工作有哪些特殊要求：</p> <p>    要求监理按规划对现场进行有效控制及管理。</p> |                                                                     |      |                         |
| <p>三、设计单位情况</p> <p>1、施工图交付情况介绍：</p> <p>    因光伏发电工程尚未开始，图纸未进入现场；</p> <p>2、现场是否有设计代表，设计变更处理情况：</p> <p>    现场无设计代表；</p> <p>3、对项目现场设计问题、参与验收响应情况：</p>                                        |                                                                     |      |                         |
| <p>四、供应商材料、设备进场情况</p> <p>1、主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度：</p> <p>    目前彩钢房钢结构加固材料依次进场，但光伏发电工程材料尚不明确。</p> <p>2、材料、设备进场滞后（如有）原因；</p> <p>3、措施。</p>                                                   |                                                                     |      |                         |
| 五、施工情况                                                                                                                                                                                   |                                                                     |      |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1、总包与分包单位介绍，现场管理人员介绍：<br/>总包单位：山东晟天钢构有限公司，现场只设主管 1 人。</p> <p>2、当月进度、质量、安全情况描述，进度描述主要施工节点完成占比，质量、安全情况采用综述：<br/>现场目前只进行对彩钢房钢结构加固，每日加固约 1500 平方米，现已加固 12000 平方米，预计 1 个月钢结构加固完工，下周可进行厂区内光伏工程施工。</p> <p>3、原因分析与措施：</p>                                                     |
| <p>六、监理工作情况</p> <p>1、当月监理工作开展情况综述（特别是对该项目存在的主要问题监理方的处置方法）：<br/>我监理组巡视现场并会同施工方对施工人员进行安全教育。</p> <p>2、有哪些不足和需要加强、提高的地方：<br/>现场管理能力有待加强；</p> <p>3、业主对监理工作的态度、意见及要求：<br/>业主方对监理工作态度较为满意；希望我监理方对于整个工程项目作出更大贡献；</p> <p>4、监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助。<br/>监理工作较为辛苦，对于工作希望公司给予精神上的支持；</p> |
| <p>七、其他</p> <p>可对影响项目正常工期、质量的因素，参建各方履约能力等一系列风险进行预估。</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>八、总结</p> <p>本项目在我监理组及各参建单位的努力下，前期彩钢房钢结构加固部分已正式进入施工阶段</p>                                                                                                                                                                                                              |

广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9 兆瓦分布式光伏发电项目  
日期：2017 年 3 月 10 日