

广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9 兆瓦分布式

光伏发电项目情况报告

报告日期: 2017.3.28

编号: 002

项目名称	广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9 兆瓦分布式光伏发电项目	业主单位	广平县永盛能源有限公司
项目规模	5.9MW	项目地址	河北省邯郸市广平县建新南街双李家具股份有限公司
监理负责人	唐龙飞	监理人数	1 人
进场时间	2017 年 3 月 4 日	合同工期	2017 年 3 月 3 日-7 月 15 日
参建单位	建设单位: 广平县永盛光伏能源有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 总承包单位: 五洋电力建设股份有限公司 (厂内) 山东晟天钢构有限公司 (钢构加固)		

报告内容

一、项目概况

包括项目建设内容、建设规模、投资总额、地理位置、交通条件、气候环境、人文环境、等内容。

本项目位于河北省邯郸市广平县双李家具厂房内, 项目总投资 5000 万元, 建设规模 5.9 兆瓦。

二、业主单位情况

1、业主公司介绍:

业主为广平县永盛光伏能源有限公司;

2、现场管理人员配置、分工、能力水平:

所设现场管理人员 1 名, 能力水平较好;

3、对项目实施和监理工作有哪些特殊要求:

要求监理按规划对现场进行有效控制及管理。

三、设计单位情况

1、施工图交付情况介绍:

现场只有电子白图, 未出施工蓝图。

2、现场是否有设计代表, 设计变更处理情况:

现场无设计代表;

3、对项目现场设计问题、参与验收响应情况:

四、供应商材料、设备进场情况

1、主材料、设备到场百分比, 是否影响施工进度:

目前材料依次进场。

2、材料、设备进场滞后 (如有) 原因:

3、措施。

五、施工情况 1、总包与分包单位介绍，现场管理人员介绍： 总包单位：五洋电气建设股份有限公司，现场设有项目经理 1 人，主管 3 人 山东晟天钢构有限公司，现场设有项目主管 1 人。 2、当月进度、质量、安全情况描述，进度描述主要施工节点完成占比，质量、安全情况采用综述： 1、因现场光伏施工方刚进入施工现场，预计 3 月 29 日后方可正式开展工作； 2、钢结构加固部分已完成 32000 平米； 3、现场安全情况较为良好，监理方、施工方定期进行安全培训、检查。 3、原因分析与措施：
六、监理工作情况 1、当月监理工作开展情况综述（特别是对该项目存在的主要问题监理方的处置方法）： 我监理组巡视现场并会同施工方对施工人员进行安全教育。 2、有哪些不足和需要加强、提高的地方： 现场管理能力有待加强； 3、业主对监理工作的态度、意见及要求： 业主方对监理工作态度较为满意；希望我监理方对于整个工程项目作出更大贡献； 4、监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助。 监理工作较为辛苦，对于工作希望公司给予精神上的支持；
七、其他 可对影响项目正常工期、质量的因素，参建各方履约能力等一系列风险进行预估。
八、总结 本项目在我监理组及各参建单位的努力下，彩钢房钢构加固进行非常顺利，高空作业未发生任何安全事故。

广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9 兆瓦分布式光伏发电项目
日期：2017 年 3 月 28 日