

广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9 兆瓦分布式

光伏发电项目情况报告

报告日期: 2017.4.29

编号: 003

项目名称	广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9 兆瓦分布式光伏发电项目	业主单位	广平县永盛能源有限公司
项目规模	5.9MW	项目地址	河北省邯郸市广平县建新南街双李家具股份有限公司
监理负责人	唐龙飞	监理人数	1 人
进场时间	2017 年 3 月 4 日	合同工期	2017 年 3 月 3 日-7 月 15 日
参建单位	建设单位：广平县永盛光伏能源有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位（厂内）：五洋电力建设股份有限公司 施工单位（外线）：邯郸欣和电力建设有限公司 设计单位：山西佳华电力工程设计有限公司		
报告内容			
一、项目概况 包括项目建设内容、建设规模、投资总额、地理位置、交通条件、气候环境、人文环境、等内容。 本项目位于河北省邯郸市广平县双李家具厂房内，项目总投资 3600 万元，建设规模 5.9 兆瓦，实际容量为 5.03 兆瓦。			
二、业主单位情况 1、 业主公司介绍： 业主为广平县永盛光伏能源有限公司(总部:南京中盛)； 2、 现场管理人员配置、分工、能力水平： 所设现场管理人员 1 名，能力水平较好； 3、对项目实施和监理工作有哪些特殊要求： 要求监理按规划对现场进行有效控制及管理。			
三、设计单位情况 1、施工图交付情况介绍： 现场施工白图交付基本完毕，剩余少量图纸处于交付状态。 2、现场是否有设计代表，设计变更处理情况： 现场无设计代表； 3、对项目现场设计问题、参与验收响应情况： 现场设计院图纸较为混乱，设计院设计能力较差，对验收存在部分影响。			
四、供应商材料、设备进场情况 1、主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度： 目前材料进场十分缓慢，严重影响施工进度。			

2、材料、设备进场滞后（如有）原因： 施工方订货较为迟缓，且订货周期较长。 3、措施。 已下发监理通知单等文件多次敦促施工方材料赶快进场。
五、施工情况 1、总包与分包单位介绍，现场管理人员介绍： 施工单位：五洋电气建设股份有限公司，现场设有项目经理 1 人，主管 3 人 现场管理能力较差。 2、当月进度、质量、安全情况描述，进度描述主要施工节点完成占比，质量、安全情况采用综述： 1、现场厂房夹具、导轨已完成 50%，其余工序施工因材料未及时进场，未进行施工。 2、现场安全情况较为良好，监理方、施工方定期进行安全培训、检查。 3、现场质量把控主体较为良好，无重大缺陷。 4、厂房加固工程结束。 3、原因分析与措施： 因施工方材料未及时进场，致现场进度缓慢，我方已多次现场敦促。
六、监理工作情况 1、当月监理工作开展情况综述（特别是对该项目存在的主要问题监理方的处置方法）： 1、针对现场所存在的安全隐患，我监理定期召开安全例会，并进行安全专项检查，避免发生安全事故。 2、关于现场所存在的质量缺陷，我方已通过例会、通知单等形式敦促施工方整改，并督促现场加快施工进度。 2、有哪些不足和需要加强、提高的地方： 现场管理能力有待加强； 3、业主对监理工作的态度、意见及要求： 业主方对监理工作态度较为满意；希望我监理方对于整个工程项目作出更大贡献； 4、监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助。 监理工作较为辛苦，对于工作希望公司给予精神上的支持；
七、其他 可对影响项目正常工期、质量的因素，参建各方履约能力等一系列风险进行预估。
八、总结 本项目在我监理组及各参建单位的努力下，工程已顺利进入施工阶段，高空作业未发生任何安全事故。