

长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目情况报告

报告日期： 2017.03.27

编号： 001

项目名称	长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目	业主单位	湖南焕然能源开发有限公司
项目规模	20MW	项目地址	长沙县春华镇九田村
监理负责人	唐萌	监理人数	2 人
进场时间	2017 年 3 月 12 日	合同工期	180 天
参建单位	建设单位：湖南焕然能源开发有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 设计单位：信息产业第十一设计研究院科技工程股份有限公司（西安分院） 总承包单位：中国水利水电建设工程咨询西北有限公司 施工单位：安徽创翔新能源工程集团有限公司		
报告内容			
一、项目概况 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目，土建工程主要有：太阳能电池支架基础、逆变器基础、箱式变压器基础、开关站一二次设备基础、生活仓基础、联排棚基础、双柱棚基础、场区检修道路、围栏等。 安装工程主要有：站区内太阳能电池支架安装、逆变器、箱式变压器、高压开关柜、二次控制柜等设备安装，电缆敷设、防雷接地及整个系统的调试和并网发电。			
二、业主单位情况： 1、项目经理：刘祥恒。项目现场专员：占贤伟。 2、现场人员技术力量良好，对重大节点把控严；			
三、设计单位情况： 1、无施工蓝图； 2、前期图纸经常变更，现只有大棚基础施工图和桩位定点布置图；			
四、供应商材料、设备进场情况： 1、预制管桩 3 月 27 日到场；			
五、施工情况： 1、由于当地阴雨天气比较多，导致现场施工进度缓慢； 2、现场临时改变打桩方案，严重影响前期进度； 3、目前 1 号大棚基础开挖及垫层浇筑完成；			
六、监理工作情况： 1、现场监理人员 1 人：唐萌、周喜军 2、针对材料、设备进场严格按照规范要求把控； 3、针对现场出现的质量问题，严格控制；			

七、其他：

暂无

总结：

长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目 监理项目部 日期：2017.03.04