

金坛区直溪镇二期 20MW 鱼塘水面光伏电站项目情况报告

报告日期： 2017、3、28

编号： 001

项目名称	金坛区直溪镇二期 20MW 鱼塘水面光伏电站项目	业主单位	常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司
项目规模	容量 20MW	项目地址	江苏省金坛区直溪镇
监理负责人	李保君	监理人数	2 人
进场时间	2017. 3. 25	合同工期	五个月
参建单位	建设单位：常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 设计单位：西安特变电工电力设计有限责任公司 总承包单位：特变电工湖南工程有限公司 施工单位：南通通能工程建设有限公司		
报告内容			
一、项目概况 金坛区直溪镇二期 20MW 鱼塘水面光伏电站项目，位于江苏省金坛区直溪镇天荒湖水产养殖鱼塘，由常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司投资建设。项目于 2016 年 8 月获得常州市发改委备案批文。项目租用约 400 亩鱼塘作为光伏发电场用地，总建设规模 20MW.			
二、业主单位情况 业主项目部目前有 1 名管理人员，项目经理白静，电话：18921025957、			
三、设计单位情况 目前施工蓝图还没有，只有电子档的。			
四、供应商材料、设备进场情况			
五、施工情况 1、预制桩安装共 12500 根，已安装 10500 根。2、基础平台共 8 个，完成 7 个。 3、支架于 3 月 28 日进行试安装。			
六、监理工作情况 现场两名监理人员：李保君（于 3 月 25 号进场）、颜高高（于 3 月 27 号进场）			

七、其他：

1、施工蓝图未发放，只有电子版的，不利于我方监理项目部开展工作。

2、现场实际开工时间为年前，我方监理进场时间为年后 3 月 25 日，不存在前期任何资料。

八、总结

金坛区直溪镇二期 20MW 鱼塘水面光伏电站项目监理项目部

日期：2017.3.28