

标准化监理作业卡——支架金属表面防腐

工程名称：无棣县西小王镇60兆瓦农光互补集中式光伏电站项目 作业部位：光伏区 编号：GFDZJBK64-

阶段	作业项目	作业标准、方法及要点	数码照片采集要求	作业情况	备注
作业前	熟悉相关的监理依据	熟悉设计图纸、规程规范，重点是《光伏发电站施工规范》（GB50794-2012）、《光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012）相关内容等。		✓	
	准备检测器具	配备应用量具、仪器设备、照相机等。		✓	
	人员组织及交底	相关人员参加、按规定着装，佩戴安全帽。由专监交底。		✓	
作业中	金属表面清理	油垢、灰层、铁锈清除干净	观察	✓	
	底层（防锈漆）涂刷	涂刷均匀、无透底、漏刷	观察	✓	
	油漆涂刷	漆层外观	色调均匀一致，无透底、斑迹、脱落、皱纹、流痕、浮膜、漆粒及明显刷痕	观察	✓
		漆层复刷时限	漆层复刷，必须在上一层漆已干燥后进行	观察	✓
		层间结合	层间结合严密、无分层现象	观察	✓
	油漆色彩	色彩一致，不变色	观察	✓	
	金属热镀锌处理	镀锌厚度 $\geq 65\mu\text{m}$	镀锌测量仪检测	✓	
作业后	监理日志、工作汇报、记录	总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。		✓	

作业人员签字：叶电秋

- 说明：
- 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。
 - 2、作业情况一栏完成打“✓”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。
 - 3、时间一栏要填起止时间。
 - 4、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。
 - 5、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。
 - 6、工作完成后本表由监理项目部保存。

