



填报单位：陕西中地能源开发有限公司白水分公司

工程形象进度投资完成情况表

填报日期：2018年5月

项目名称	建设规模及主要内容	项目总投资 (万元)	累计投资 (万元)	本年度投资 (万元)	本月进度 (万元)	工程形象进度
中地能源白水20兆瓦光伏农业科技大棚电站项目	项目总装机容量 20MWp, 用地面积955.06亩, 整个光伏发电系统由10座冬暖型日光温室大棚, 100座春秋棚, 1155组抬高式光伏支架组成, 光伏组件安装在大棚北侧后方上部和抬高式光伏支架上, 全部采用固定倾角32°安装。 本项目同期建设一座 35kV开关站, 拟 1回 35kV出线接入场址西北刘家卓 110kV变电站 35kV侧, 送入电网。 厂前区内建筑包括综合楼及电控室, 厂前区进场道路位于厂前区东侧位置, 与303县道相连接, 厂前区内设环形的混凝土道路, 道路宽度为4m的消防车道, 以及6m的厂前区主路两种规格。电站围墙沿项目占地范围设置。	38000	12000	12000	12000	土地：土地流转、场地平整、平整 临建：临建搭设完成 四通一平：自来水通水工程施工完成、站用变安装完成、厂区临时道路铺设完成、厂区网络专线已接通、场地平整完成 建筑及构筑物：综合楼、电控室、门卫及厂区全部设备基础开挖及浇筑完成, 综合楼、电控室、门卫建筑主体及配套、装饰装修完成, 厂前区配套硬化路面、污水收集池、消防水池、绿化等全部完成 生产设施：光伏发电系统预应力管桩, 光伏支架, 组件安装全部完成 安全：全厂区围栏、监控及安防全部完成
建设单位		监理单位			总包单位	
负责人 		负责人 		负责人 		