

施工安全监理周报

项目监理机构 (章):



2022 年 2 月 24 日

项目名称	增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程	总监理工程师	王立杰
建设单位	浙江阿波溪仑光伏科技有限公司	项目负责人	明飞
施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	项目负责人	粟玉林
总包单位 施工进度情况	1、养鸭鱼塘管桩累计进场 1066 根。 2、组件累计进场 10MWp。 3、养鸭鱼塘及侯射村桥架累计进场 19.4MWp。 4、养鸭鱼塘及侯射村电缆线累计进场 19.4MWp。 5、养鸭鱼塘管桩施工累计完成管桩 640 根。 6、侯射村鱼塘组件累计安装 59 组。		
施工单位安全管理架构及履行职责情况	施工单位安全管理架构已建立, 项目经理、专职技术员、安全员能基本到位履行管理职责。		
特种作业人员持证上岗情况	焊工、电工、等特种作业人员均持证上岗, 基本满足安全要求。		
项目监理定期安全检查情况	项目监理部在每周进行一次现场安全检查。		
施工单位落实安监站安全隐患整改指令的情况	要求组件堆放点选择高且平坦不易窝水的地点		
施工单位落实监理单位安全隐患整改指令的情况	已完成整改		
本周危险性较大分部分项工程安全状况	监理单位每日对重大危险源进行巡查, 每周对施工现场进行一次全面检查, 现场未发生任何大小安全事故。		
其他安全状况	施工单位已按要求做好了各项现场安全教育。		
填写人 (签名)	总监理工程师 (签名):		

施工安全监理周报

项目监理机构（章）：

2022 年 03 月 04 日

项目名称	增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程	总监理工程师	王立杰
建设单位	浙江阿波溪仑光伏科技有限公司	项目负责人	明飞
施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	项目负责人	粟玉林
总（分）包单位 施工进度情况	1、组件安装完成 144 组，2、大水塘管桩进场 340 根。		
施工单位安全管理架构及履行职责情况	施工单位安全管理架构已建立，项目经理、专职技术员、安全员能基本到位履行管理职责。		
特种作业人员持证上岗情况	焊工、电工、等特种作业人员均持证上岗，基本满足安全要求。		
项目监理定期安全检查情况	项目监理部在每周进行一次现场安全检查，针对检查出来的安全隐患要求施工单位及时安排专人整改。		
施工单位落实安监站安全隐患整改指令的情况	无		
施工单位落实监理单位安全隐患整改指令的情况	无		
本周危险性较大分部分项工程安全状况	监理单位每日对重大危险源进行巡查，每周对施工现场进行一次全面检查，现场未发生任何大小安全事故。		
其他安全状况	施工单位已按要求做好了各项现场安全教育。		
填写人（签名） 		总监理工程师（签名）： 	

施工安全监理周报

项目监理机构(章):


2022年03月10日

项目名称	增资新建绿溪60MWp地面光伏电站项目二期工程	总监理工程师	王立杰
建设单位	浙江阿波溪合光伏科技有限公司	项目负责人	明飞
施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	项目负责人	粟玉林
总包单位	1、侯射村光伏组件安装完成231组、汇流箱安装完成21台、桥架安装完成1100米、接地沟开挖完成1430米。		
施工进度情况			
施工单位安全管理架构及履行职责情况	施工单位安全管理架构已建立,项目经理、专职技术员、安全员能基本到位履行管理职责。		
特种作业人员持证上岗情况	焊工、电工、等特种作业人员均持证上岗,基本满足安全要求。		
项目监理定期安全检查情况	项目监理部在每周进行一次现场安全检查,针对检查出来的安全隐患要求施工单位及时安排专人整改。		
施工单位落实安监站安全隐患整改指令的情况	监理工程师通知单一份 20220309		
施工单位落实监理单位安全隐患整改指令的情况	已整改		
本周危险性较大分部分项工程安全状况	监理单位每日对重大危险源进行巡查,每周对施工现场进行一次全面检查,现场未发生任何大小安全事故。		
其他安全状况	施工单位已按要求做好了各项现场安全教育。		
填写人(签名)	徐平 总监理工程师(签名): 王立杰		

施工安全监理周报

项目监理机构(章):

2022年03月17日

项目名称	增资新建建溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程	总监理工程师	王立杰
建设单位	浙江阿波溪仑光伏科技有限公司	项目负责人	明飞
施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	项目负责人	粟玉林
总包单位 施工进度情况	1、侯射村光伏组件安装完成 512 组、汇流箱安装完成、桥架安装完成 1430 米、接地沟开挖完成 3130 米、高压电缆敷设完成。		
施工单位安全管理架构及履行职责情况	施工单位安全管理架构已建立,项目经理、专职技术员、安全员能基本到位履行管理职责。		
特种作业人员持证上岗情况	焊工、电工、等特种作业人员均持证上岗,基本满足安全要求。		
项目监理定期安全检查情况	项目监理部在每周进行一次现场安全检查,针对检查出来的安全隐患要求施工单位及时安排专人整改。		
施工单位落实安监站安全隐患整改指令的情况	无		
监理单位落实监理单位安全隐患整改指令的情况	无		
本周危险性较大分部分项工程安全状况	监理单位每日对重大危险源进行巡查,每周对施工现场进行一次全面检查,现场未发生任何大小安全事故。		
其他安全状况	施工单位已按要求做好了各项现场安全教育。		
填写人(签名)	总监理工程师(签名):		
			

施工安全监理周报

项目监理机构(章):

2022年2月24日

项目名称	增资新建建溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程	总监理工程师	王立杰
建设单位	浙江阿波溪谷光伏科技有限公司	项目负责人	明飞
施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	项目负责人	粟玉林
总包单位施工进度情况	1、侯射光伏组件安全完成 554.5 组; 养鸭鱼塘立柱焊接完成、组件安装完成 15 组。 2、侯射电缆敷设完成、电缆头制作完成、箱变试验完成。 3、侯射光伏区汇流箱安装完成。 4、侯射光伏区电缆桥架安装完成。		
施工单位安全管理架构及履行职责情况	施工单位安全管理架构已建立, 项目经理、专职技术员、安全员能基本到位履行管理职责。		
特种作业人员持证上岗情况	焊工、电工、等特种作业人员均持证上岗, 基本满足安全要求。		
项目监理定期安全检查情况	项目监理部在每周进行一次现场安全检查。		
施工单位落实安监站安全隐患整改指令的情况	监理工程师通知单一份 ZHJL-TZD-006		
施工单位落实监理单位安全隐患整改指令的情况	要求组件送检中		
本周危险性较大分部分项工程安全状况	监理单位每日对重大危险源进行巡查, 每周对施工现场进行一次全面检查, 现场未发生任何大小安全事故。		
其他安全状况	施工单位已按要求做好了各项现场安全教育。		
填写人(签名)	总监理工程师(签名): 王立杰		

施工安全监理周报

项目监理机构（章）：

2022 年 03 月 31 日

项目名称	增资新建康溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程	总监理工程师	王立杰
建设单位	浙江阿波溪谷光伏科技有限公司	项目负责人	明飞
施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	项目负责人	粟玉林
总包单位 施工进度情况	1、侯射村光伏组件安装完成 99%，养鸭鱼塘组件安装完成 64%，大水塘引孔施工完成 461 个。		
施工单位安全管理架构及履行职责情况	施工单位安全管理架构已建立，项目经理、专职技术员、安全员能基本到位履行管理职责。		
特种作业人员持证上岗情况	焊工、电工、等特种作业人员均持证上岗，基本满足安全要求。		
项目监理定期安全检查情况	项目监理部在每周进行一次现场安全检查，针对检查出来的安全隐患要求施工单位及时安排专人整改。		
施工单位落实安监站安全隐患整改指令的情况	监理工程师通知单-007 一份		
施工单位落实监理单位安全隐患整改指令的情况	施工单位已落实整改		
本周危险性较大分部分项工程安全状况	监理单位每日对重大危险源进行巡查，每周对施工现场进行一次全面检查，现场未发生任何大小安全事故。		
其他安全状况	施工单位已按要求做好了各项现场安全教育。		
填写人（签名）	总监理工程师（签名）：		
徐文平	王立杰		

施工安全监理周报

项目监理机构（章）：


2022 年 4 月 7 日

项目名称	增资新建康溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程	总监理工程师	王立杰
建设单位	浙江阿波溪仓光伏科技有限公司	项目负责人	明飞
施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	项目负责人	栗玉林
总包单位 施工进度情况	1、侯射村光伏组件安装完成 99%，并网 14MWp，养鸭鱼塘组件安装完成 96%，大水塘引孔施工完成，管桩施工完成 20%。		
施工单位安全管理架构及履行职责情况	施工单位安全管理架构已建立，项目经理、专职技术员、安全员能基本到位履行管理职责。		
特种作业人员持证上岗情况	焊工、电工、等特种作业人员均持证上岗，基本满足安全要求。		
项目监理定期安全检查情况	项目监理部在每周进行一次现场安全检查，针对检查出来的安全隐患要求施工单位及时安排专人整改。		
施工单位落实安监站安全隐患整改指令的情况	无		
施工单位落实监理单位安全隐患整改指令的情况	无		
本周危险性较大分部分项工程安全状况	监理单位每日对重大危险源进行巡查，每周对施工现场进行一次全面检查，现场未发生任何大小安全事故。		
其他安全状况	施工单位已按要求做好了各项现场安全教育。		
填写人（签名）	总监理工程师（签名）：王立杰		

施工安全监理周报

项目监理机构（章）：


2022 年 4 月 14 日

项目名称	增资新建绿溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程	总监理工程师	王立杰
建设单位	浙江阿波溪仑光伏科技有限公司	项目负责人	明飞
施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	项目负责人	粟玉林
总包单位 施工进度情况	1、侯射村光伏组件安装完成 99%，并网 14.2MWp，养鸭鱼塘组件安装完成，大水库引孔施工完成，管桩施工完成，光伏组件安装中。		
施工单位安全管理架构及履行职责情况	施工单位安全管理架构已建立，项目经理、专职技术员、安全员能基本到位履行管理职责。		
特种作业人员持证上岗情况	焊工、电工、等特种作业人员均持证上岗，基本满足安全要求。		
项目监理定期安全检查情况	项目监理部在每周进行一次现场安全检查，针对检查出来的安全隐患要求施工单位及时安排专人整改。		
施工单位落实安监站安全隐患整改指令的情况	无		
施工单位落实监理单位安全隐患整改指令的情况	无		
本周危险性较大分部分项工程安全状况	监理单位每日对重大危险源进行巡查，每周对施工现场进行一次全面检查，现场未发生任何大小安全事故。		
其他安全状况	施工单位已按要求做好了各项现场安全教育。		
填写人（签名） 		总监理工程师（签名）： 	

施工安全监理周报

项目监理机构（章）：

2022 年 4 月 21 日

项目名称	增资新建康溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程	总监理工程师	王立杰
建设单位	浙江阿波溪仑光伏科技有限公司	项目负责人	明飞
施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	项目负责人	栗玉林
总包单位 施工进度情况	侯射村光伏区消缺整改, 养鸭鱼塘箱变吊装就位完成, 大水塘组件安装完成 47 组。		
施工单位安全管理架构及履行职责情况	施工单位安全管理架构已建立, 项目经理、专技术人员、安全员能基本到位履行管理职责。		
特种作业人员持证上岗情况	焊工、电工、等特种作业人员均持证上岗, 基本满足安全要求。		
项目监理定期安全检查情况	项目监理部在每周进行一次现场安全检查, 针对检查出来的安全隐患要求施工单位及时安排专人整改。		
施工单位落实安监站安全隐患整改指令的情况	下达监理工程师通知单一份 ZHJL-TZD-011		
施工单位落实监理单位安全隐患整改指令的情况	已完成整改		
本周危险性较大分部分项工程安全状况	监理单位每日对重大危险源进行巡查, 每周对施工现场进行一次全面检查, 现场未发生任何大小安全事故。		
其他安全状况	施工单位已按要求做好了各项现场安全教育。		
填写人（签名） 		总监理工程师（签名）： 	