

工程报审表

工程名称：国电投安徽生态安徽涡阳 300 兆瓦（一期 120MW）户用

分布式光伏发电项目

致 国电投安徽生态安徽涡阳 300 兆瓦（一期 120MW）户用分布式光伏项目 项目部：
我公司目前已开展 300 兆瓦（一期 120MW）户用分布式光伏项目施工工作，现因现场已签约容量 84.95112 兆瓦，工程建设完成 55.45739 兆瓦，按 EPC 合同要求，应支付 232184087.32 元，实际已支付 177552400.00 元，还需支付 54631687.32 元。现根据现场情况，需购买组件、逆变器和并网箱，特申请支付设备预付款 54164800.00 元：
1、单晶双面双玻 540W 组件 42267 块，金额 42224733.00 元。
2、逆变器 830 台，金额 4050000.00 元。
3、并网箱 900 台，金额 1170000.00 元。
4、支架 746.67 吨，金额 6720067.00 元。

总包单位（章）：
项目经理：[签名]
日期：

监理方：常州正衡电力工程监理有限公司项目部 审核意见：

监理公司项目部（章）：
总监理工程师：[签名]
日期：

发包方：涡阳上电俊能新能源有限公司 审批意见：

发包单位（章）：
项目部：
总经理：
日期：

联签方：国电投安徽生态能源有限公司 审批意见：

已审核 张俊 [签名]