


工程罚款通知单

编号: ZHJL-PLFK-001

工程名称	平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
建设单位	平陆上电万坤新能源有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位	上海电力安装第一工程有限公司
罚款事由	根据监理会议纪要-007 第 8 条要求, 现对你单位未按进度计划完成的工作项进行考核: 1、东郑地块: 商品砼未落实, 罚款人民币: 10000 元。 2、东郑地块: 物料堆放场地未完成, 罚款人民币: 10000 元。 3、升压站: 地基处理试验未按计划给设计提供报告, 罚款人民币: 10000 元。 以上未按计划完成的三项工作, 共罚款人民币: 30000.00 元整。
罚款金额	大写: 叁万元人民币
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司 项目负责人:  日期: 2023 年 08 月 05 日
建设单位	平陆上电万坤新能源有限公司 项目负责人:  日期: 2023 年 08 月 05 日
受罚单位	上海电力安装第一工程有限公司 项目负责人:  日期: 2023 年 08 月 05 日



扫描全能王 创建