

工程罚款通知单

编号: ZHJL-PLFK-010

工程名称	平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目		
建设单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		
罚款事由	进度考核: 东郑光伏场区至今未按施工进度计划完成支架安装、也亦未按计划增加安装人员, 根据第 2023/09/22≤十七期监理会议纪要≥要求, 现对你方施工进度加以考核: 5 天*5000 元=25000 元 为了保证 12.30 全容量并网, 加快施工进度, 共罚款人民币: 25000.00 元整, 该罚款单将于下月工程款中扣除。		
罚款金额	大写: 贰万五仟元人民币		
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司 项目负责人: [Signature]	日期: 2023 年 11 月 11 日	
建设单位	平陆上电万坤新能源有限公司 项目负责人: [Signature]	日期: 2023 年 11 月 11 日	
受罚单位	上海电力安装第一工程有限公司 项目负责人: [Signature]	日期: 2023 年 11 月 11 日	