

理工作，并尽快完善资料工作。

三、进一步加强安全工作


现场吊装任务繁重，要求贵公司做好现场的警戒、警示、防护工作，并且要做到专人负责，避免意外的发生。屋面施工均为登高作业，要加强对施工人员的安全教育，在屋脊两端无女儿墙的位置及采光带周围要设立警示装置，杜绝一切安全事故的发生。

四、加强欧舒特厂区的财物保护工作

屋面施工必须搭设施工通道，以免对原有屋面造成破坏，翻越女儿墙要搭建脚手架，严禁徒手攀爬，在施工过程中对厂区道路、地下管道、电力电缆、光纤等造成损坏的要及时修复。

感谢贵公司一直以来对我们工作的支持！

陕西国力光电能源有限公司

审核		发出日期	2017.11.9
批准		经办人	

发往单位

主送：陕西建工安装集团有限公司及其欧舒特项目部

抄送：常州正衡电力工程监理有限公司欧舒特项目部

联系
内容

关于加快工程进度按照合同要求完成工程任务的函。

按照双方合同约定，贵公司应于 2017 年 11 月 25 日完成整个工程的所有施工任务并实现项目并网发电，但目前工程进度迟缓，多项工作仍没有完成，请贵公司切实履行合同，加强现场管理，多方组织施工力量，按期完成施工及并网发电。

感谢贵公司一直以来对我们工作的支持！

陕西国力光电能有限公司

审核

发出日期

2017.11.21

批准

经办人

抄送单位

常州正衡电力工程监理有限公司欧舒特项目部

联系
内容

关于加强现场管理工作的函

从开工到现在已经一个多月了,目前各工作面已全面展开,感谢贵公司为该项目的辛勤付出,为了保证项目的顺利实施,现就现场存在的问题函告如下,提请贵公司重视并尽快解决。

一、现场管理工作不到位

我公司在多次催促下,贵公司项目部增加了现场管理人员,但目前仍存在技术人员不足、对图纸理解不透、解决问题拖后(如施工进度计划、技术协议、各种实验报告等)等情况,如此以来,就无法在保证安全的情况下按期、保质完成该项目的施工任务,希望贵公司加强现场管理,提高工作效率。

二、资料工作滞后

截止今日,贵公司的开工报告、设备及材料报验、试验报告及施工资料严重滞后,这样将会为项目验收及并网带来诸多麻烦,请贵公司加强这方面的管