

光伏区接地网测试

项目名称	中电青田东源万山 35MWp 光伏电站		
试验日期	2020.12.10	温度	10℃
测试位置		电阻值 (Ω)	
驼坑 1#方阵箱变		1.89	
驼坑 2#方阵箱变		3.28	
驼龙 1#方阵箱变		2.78	
驼龙 2#方阵箱变		3.62	
驼龙 3#方阵箱变		3.15	
驼龙 4#方阵箱变		3.49	
以下空白			

使用仪器：M71L 数字接地电阻测试仪、电压线总长 40 米、电流线总长 20 米

结 论：合格

审 核：

试验员：



线路接地网测试记录

项目名称	中电青田东源万山 35MWp 光伏电站	项目地址	青田县东源镇平桥村
线路名称	集电线 37G1	线路长度	9.08 公里
导线型号	JL/GLB27-300/40	地线型号	OPGW-10-50-1
光缆型号	ADSS	光缆长度	9.08 公里
电缆型号	/	电缆长度	/
温 度	11℃	试验日期	2020.12.10-15
测试位置		电阻值 (Ω)	
1# 杆塔		7.64	
2# 杆塔		6.40	
3# 杆塔		4.43	
4# 杆塔		5.95	
5# 杆塔		5.91	
6# 杆塔		3.89	
7# 杆塔		4.27	
8# 杆塔		3.17	
9# 杆塔		8.97	
10# 杆塔		7.35	
11# 杆塔		7.88	
12# 杆塔		6.34	
13# 杆塔		5.12	
14# 杆塔		8.01	
15# 杆塔		7.37	
16# 杆塔		5.37	
驮坑线#1 杆塔		6.32	
驮坑线#2 杆塔		4.87	
驮坑线#3 杆塔		7.48	
驮坑线#4 杆塔		8.51	
驮龙线#1 杆塔		6.84	
驮龙线#2 杆塔		5.13	
驮龙线#3 杆塔		7.12	
驮龙线#4 杆塔		5.39	
驮龙线#1 杆塔		7.68	
龙须线#5 杆塔		6.32	

使用仪器：M71 数字接地电阻测试仪、电压线总长 40 米、电流线总长 20 米

结论：合格

审 核：

试验员：

