

# 土方开挖工程检验批质量验收记录报审表

工程名称：浙江衢州杭泰 160MW 农光互补光伏发电项目 220kv 升压站工程

编号：

致常州衢州电力工程监理有限公司监理项目部：

我单位已完成了主控楼土方开挖工作，现报审，请予以审核。

附件：土方开挖工程检验批质量验收记录

施工项目部（章）：  
项目经理：蔡永光  
日期：2016.11.16

监理项目部审查意见：

符合要求

监理项目部（章）：  
总/专业监理工程师：[Signature]  
日期：2016.11.16

注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 份。



# 土方开挖工程检验批质量验收记录

编号: 03-00-01-02-01-01-001

表 5.3.1

|              |    |                                                             |                                 |         |                       |                                         |              |   |   |
|--------------|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|---|---|
| 单位(子单位)      |    | 道路基础                                                        |                                 | 分部(子分部) |                       | 地基与基础(土石方工程)                            |              |   |   |
| 工程名称         |    |                                                             |                                 | 工程名称    |                       |                                         |              |   |   |
| 分项工程名称       |    | 土石方开挖                                                       |                                 | 验收部位    |                       | 道路基础                                    |              |   |   |
| 施工单位         |    | 德京集团股份有限公司                                                  |                                 |         |                       | 项目经理                                    | 蔡永尧          |   |   |
| 施工执行标准名称及编号  |    | 《110kV-1000kV 变电站土建工程施工质量验收及评定规程》<br>Q/GDW183-2014          |                                 |         |                       | 专业工长(施工员)                               | 刘建军          |   |   |
| 分包单位         |    | /                                                           |                                 |         |                       | 分包项目经理                                  | /            |   |   |
| 类别           | 序号 | 检查项目                                                        | 质量标准                            | 单位      | 施工单位自检记录              |                                         | 监理(建设)单位验收记录 |   |   |
| 主控项目         | 1  | 基底土性                                                        | 勘察报告基底土性为<br>①粉质粘土              | /       | 基底土性为①粉质粘土            |                                         | 合格           |   |   |
|              | 2  | 边坡、表面坡度                                                     | 表面坡度设计无要求时, 应向排水沟方向做不小于 2% 的坡度。 | /       | 边坡、表面坡度向排水沟方向做 3% 的坡度 |                                         | 合格           |   |   |
|              | 3  | 标高偏差                                                        | 柱基、基坑、基槽                        | 0~-50   | mm                    | -23 -24 -16 -21 -24 -19 -20 -21 -16 -26 | 合格           |   |   |
|              |    |                                                             | 挖方场地平整                          | 人工      |                       | +10~-30                                 | /            | / |   |
|              |    |                                                             | 机械                              | ±50     |                       | /                                       | /            |   |   |
|              |    |                                                             | 管沟                              | 0~-50   |                       | /                                       | /            |   |   |
|              |    |                                                             | 地(路)面基层                         | 0~-20   |                       | /                                       | /            |   |   |
|              | 4  | 长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差                                         | 柱基、基坑、基槽                        | +20~0   | mm                    | 11 17 8 6 10 12 12 17 12 18             | 合格           |   |   |
|              |    |                                                             | 挖方场地平整                          | 人工      |                       | +20~0                                   | /            | / |   |
|              |    |                                                             | 机械                              | +50~0   |                       | /                                       | /            |   |   |
| 管沟           |    |                                                             | +50~0                           | /       |                       | /                                       |              |   |   |
| 一般项目         | 1  | 表面平整度                                                       | 柱基、基坑、基槽                        | ≤20     | mm                    | 11 15 14 ② 6 7 9 12 13 8                | 合格           |   |   |
|              |    |                                                             | 挖方场地平整                          | 人工      |                       | ≤20                                     |              | / | / |
|              |    |                                                             | 机械                              | ≤50     |                       | /                                       |              | / |   |
|              |    |                                                             | 管沟                              | ≤20     |                       | /                                       |              | / |   |
|              |    |                                                             | 地(路)面基层 <sup>(注)</sup>          | ≤20     |                       | /                                       |              | / |   |
| 施工单位检查结果     |    | 班组长: 刘兴旺<br>项目专业技术负责人: 刘建军<br>项目专业质量检查员: 蔡永尧<br>2016年11月16日 |                                 |         |                       |                                         |              |   |   |
| 监理(建设)单位验收结论 |    | 专业监理工程师:<br>(建设单位项目专业技术负责人): 张林<br>2016年11月16日              |                                 |         |                       |                                         |              |   |   |

注: 地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。