



新风光电子科技股份有限公司

# 静态调试报告

产品名称：高压动态无功补偿装置

产品编号：HS201041650-G31

产品型号：FGSVG-C9.0/35T-O-W

项目名称：浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏  
发电项目

新风光电子科技股份有限公司

技术支持部



### 3.1 一般检验记录

3.1.1、检验\试验项目：

一般检验

3.1.2、外观结构与元器件辅助件的安装及线路检查

序号	检 验 项 目	结 果	
1	外观结构	装置壳体采用组装式、组装牢固，表面涂层均匀光洁，无凹痕、划伤、裂缝、变形。	合格
2	控制部分、功率部分、启动部分元器件检查	控制部分、功率部分、启动部分元器件、辅助件安装端正、牢固，现场检查无松动； 确认启动断路器、电抗器安装正确，接线牢固	合格
3	各柜体防腐蚀检查	现场检查各个柜体金属零件均有镀层，表面无锈蚀及损伤。	合格
4	铭牌和标志检查	铭牌表示内容齐全，有相序标志，表示正确，满足要求	合格
5	控制柜连线检查	控制柜内部二次线连接正确	合格
6	功率柜连线检查	功率柜内部二次线连接正确，光纤连接正确，功率单元铜排连接正确，紧固，无松动	合格
7	启动部分及外围线路检查	启动部分电抗器、连接变、断路器连线正确，相序正确，接线牢固	合格

### 3.2 自检功能测试记录

3.2.1、检验\试验项目:

自检功能测试

3.2.1、试验要求:

高压 SVG 系统在上控制电后, 具有自检功能。

3.2.3 试验项目

装置应具有上电自检功能, 自检异常时闭锁全部操作, 并发出告警信息

调试结论: 满足要求, 合格

### 3.3 控制部分通讯测试记录

3.3.1、检验\试验项目:

通讯功能测试

3.3.2、试验要求: 控制柜调试

3.3.3 试验项目

- 1) 主控制柜, 控制柜部分上控制电源, 检查送电后, 主控箱是否带电;
- 2) 送电后, 检查触摸屏是否带电;
- 3) 送电后, 触摸屏、PLC 主控箱之间检查通讯, 通讯正常;
- 4) 测试 PLC 输入输出逻辑点正常;
- 5) 模拟控制断路器开合, 可以正常控制分合, 正常;
- 6) 主控箱模拟量、开关量采集正常, 测试各项保护正常。

调试结论: 满足要求, 合格

### 3.4 功率柜单元测试及参数设置

3.4.1 功率单元测试及参数设置

3.4.2、试验要求:

测试功率单元, 模拟调试正常, 参数设置正确

3.4.3 试验项目

- 1) 检查功率柜各个功率单元编号正确;
- 2) 检查功率柜各个功率单元光纤连接正确;
- 3) 模拟调试单元, 输出正确;
- 4) 根据 SVG 出厂试验报告及用户手册要求设置响应运行参数, 满足运行参数要求

调试结论: 满足要求, 合格

## XIN FENG GUANG 产品检验结论

经检 SVG 并网调试前的所有工作都已准备完毕, 具备上主电并网的条件。

调试人员: 尹茂爽、姬脉胜

检验单位: 新风光电子科技股份有限公司

技术支持部

检验日期: 2020 年 12 月 17 日

### Document Title and Reference

	Item 1: Description of the first section	Page 1
	Item 2: Description of the second section	Page 2
	Item 3: Description of the third section	Page 3
	Item 4: Description of the fourth section	Page 4
	Item 5: Description of the fifth section	Page 5

### Document Title and Reference

Document Title and Reference

Document Title and Reference



Document Title and Reference