

土方开挖工程检验批质量验收记录报审表

工程名称：浙江衢州杭泰 160MW 农光互补光伏发电项目 220kv 升压站工程
编号：

致常州衢州电力工程监理有限公司监理项目部：

我单位已完成了综合楼土方开挖工作，现报审，请予以审核。

附件：土方开挖工程检验批质量验收记录

施工项目部（章）：
项目经理：蔡永亮
日期：2016.11.16

监理项目部审查意见：

符合要求

监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：
日期：2016.11.16

注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 份。

土方开挖工程检验批质量验收记录

编号: 03-00-01-02-01-01-001

表 5.3.1

单位(子单位)		工程名称		道路基础		分部(子分部)		工程名称		地基与基础(土石方工程)	
分项工程名称		土石方开挖		验收部位		道路基础					
施工单位		德京集团股份有限公司		项目经理		蔡永尧					
施工执行标准名称及编号		《110kV-1000kV 变电站土建工程施工质量验收及评定规程》 Q/GDW183-2014		专业工长(施工员)		刘建军					
分包单位		/		分包项目经理		/					

类别	序号	检查项目	质量标准	单位	施工单位自检记录	监理(建设)单位验收记录					
主控项目	1	基底土性	勘察报告基底土性为 ①粉质粘土	/	基底土性为①粉质粘土	属实					
	2	边坡、表面坡度	表面坡度设计无要求时, 应向排水沟方向做不小于 2% 的坡度。	/	边坡、表面坡度向排水沟方向做 3% 的坡度	属实					
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~-50	mm	-23 -24 -16 -21 -24 -19 -20 -21 -16 -26	合格				
			挖方场地平整	人工		+10~-30	/	/			
			机械	±50		/	/				
			管沟	0~-50		/	/				
			地(路)面基层	0~-20		/	/				
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	+20~0	mm	11 17 8 6 10 12 12 17 12 18	合格				
			挖方场地平整	人工		+20~0	/	/			
			机械	+50~0		/	/				
管沟			+50~0	/		/					
一般项目	1	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20	mm	11 15 14 ② 6 7 9 12 13 8	合格				
			挖方场地平整	人工		≤20		/			
			机械	≤50		/					
			管沟	≤20		/					
			地(路)面基层 ^注	≤20		/					
施工单位检查结果		班组长: 刘兴旺 项目专业技术负责人: 刘建军 项目专业质量检查员: 葛祥宝 2016 年 11 月 16 日									
监理(建设)单位验收结论		专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 张永 2016 年 11 月 16 日									

注: 地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。