



181101080777

检 验 报 告

LSHL/G032 - 2020

样品名称: 钢筋焊接接头

委托单位: 中能建(青田)新能源有限公司

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利
用光伏发电项目光伏发电及配套输变电 EPC 工程

检验类别: 委托检验

丽水市恒力土建试验有限责任公司



丽水市恒力土建试验有限责任公司

检 验 报 告

编号: LSHL/G032-2020

共 2 页 第 1 页

样品名称	钢筋焊接接头	型号规格 或等级	HRB400
委托单位	中能建(青田)新能源 有限公司	工程名称	中电工程浙江青田东源镇、 万山乡 35MWp 复合利用光 伏发电项目光伏发电及配 套输变电 EPC 工程
见证单位	常州正衡电力工程 监理有限公司	见证员	郭俊兴
焊工姓名及 证书编号	雷彬海 19611120642703303	焊接方法	双面搭接焊
生产单位、 批号	江苏沙钢集团有限公司	取样部位	铁塔基础
样品数量	1 组×3 根	委托人	林永海
样品编号	G2020032	委托日期	2020 年 10 月 26 日
样品状态	无明显烧伤痕迹	检验日期	2020 年 11 月 02 日
检验类别	委托检验	试验环境 条件	温度 21℃、湿度 67%
检验项目	拉 伸		
所用主要 仪器	游标卡尺 (LSHL-SB047)、万能试验机 (LSHL-SB001)、 钢直尺 (LSHL-SB064)		
检验/判定 依据	《钢筋焊接接头试验方法》JGJ/T27-2014 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012		
检 验 结 论	经检验, 送检样品所检项目符合 JGJ 18-2012 标准要求。 (检验检测专用章) 签发日期: 2020 年 11 月 02 日		
备 注			

批准: 刘建飞

审核: 范建飞

检验: 林永海

丽水市恒力土建试验有限责任公司

检 验 报 告

编号: LSHL/ G032-2020

共 2 页 第 2 页

试件名称 及编号	直径 (mm)	检 验 项 目	标 准 要 求	检 验 结 果			单 项 判 定
HRB400 G2020032 P362002365	16	抗拉强度 R_m (Mpa)	≥ 540	650	655	655	合格
		断裂位置及 特征 (mm)	至少应有两个 试件断于焊缝 之外, 并呈延性 断裂	45 延性	50 延性	53 延性	合格
		冷弯	至少应有两个 试件外表面未 发生破裂	/	/	/	/

以 下 空 白

