

安全旁站监理记录表

工程名称：禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35KV 汇集线路工程
 编号：ZHJL-AWHSXL-012

现场工作内容		10# 基塔组塔		
作业地点		10# 基塔		
作业项目 主要危险分析		现场物料，组塔配件乱堆乱放，现场安全用电，高空作业劳保是否佩戴齐全，施工时人员站位安全；组塔安装固定符合标准；上料立塔时现场设备使用和运输安全等安全隐患。		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场监理旁站人员及施工单位管理人员 3 人，施工人员 10 人；		
	平面 布置	施工作业区为 10#塔基，设计为 35KV 高压线塔组塔施工，各类施工机械、工器具设置符合安全文明施工标准化管理规定。		
	安全 措施	已将现场施工安全技术重点及安全防范向施工人员交底		
现场 主要 问题	天气较热，塔下有施工人员脱下安全帽		立即停止工作，现场加强安全教育学习	
	整改结果： 现场已立即整改			复验意见： 加强安全教育
旁站 时间	开始	2017 年 7 月 20 日 5 时 40 分	对应 作业	安全第一
	结束	2017 年 7 月 20 日 1 8 时 00 分		质量第一

旁站监理人员（签名）：唐建明

作业负责人（签名）：杨正东

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应但应力求全面，避免漏项。