

安全旁站监理记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：002

旁站关键部位、关键工序	构架安装就位	承包单位	上海电力安装第一工程有限公司
旁站开始时间	2023年10月01日 8 时00 分	旁站结束时间	2023年10月01日 15 时00 分
天气情况	阴	气温	多云12℃~23℃

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

构架作业施工单位投入吊车二辆。施工作业人员共 12 人。施工人员已佩戴安全帽，作业区设置安全标示牌，现场已做好安全防护措施，已配备专业安全员。首先施工单位安排吊车把构架吊运到构架对应地脚螺栓上，底部对准预留螺栓，按照图纸设计确认好轴线、标高尺寸及平整度，再进行紧固螺栓就位，经过 7 个多小时的安装过程构架设备顺利安装结束。

监理情况：

构架就位安装前，监理人员已检查设备表面无破损，构架进场有出厂合格证明等质保文件。构架就位安装时监理人员一直在现场旁站直到安装结束。安装过程中监理人员对设备轴线、标高进行复验，对底部紧固螺栓进行检查，均符合设计、规范要求。要求施工单位按照图纸设计要求进行安装，并要求现场工人做好安全防护措施。构架安装过程中安全及质量情况正常，顺利安装结束。



发现的问题及处理情况：

 监理人员巡视中，发现吊装所用吊绳有破损，要求施工单位立即更换。

旁站监理人员（签字）：王孝金

日 期：2023.10.01