

安全旁站监理记录表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LHJH-CZZH-028

现场工作内容		光伏区组件吊卸的安全监理旁站工作	
作业地点		光伏区 4#、5#方阵	
作业项目 主要风险分析		作业区的安全隔离、吊车的安全操作、防高空坠物、吊车倾覆、吊索断裂等。	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、施工单位安全员到岗，班组长到岗进行现场管理监督； 2、新职工上岗前进行安全培训； 3、班前进行了安全交底、班后进行安全总结； 4、签订安全责任书、安全交底书，各职工签字。	
	平面布置	1、施工机械均有安全规章制度，车辆有年审合格标志； 2、施工区有安全隔离措施； 3、起吊区域作业的安全防护及警戒线的设置； 4、吊车站位符合要求，支脚用枕木垫实；	
	安全措施	1、进入工地必须戴好安全帽； 2、施工现场禁止吸烟； 3、特殊工种有操作证，人员有岗前安全培训； 4、仓库、配电房设有沙箱、灭火器（干粉）； 5、施工机械悬挂安全操作规程，临时道路设有安全警示牌； 6、施工区拉警戒线，设有安全防护栏杆； 7、安全员、施工员施工现场不断巡查巡视； 8、施工人员要检查钢丝绳等是否合格； 9、吊车吊臂旋转半径范围内，禁止站人或有人通过；	
现场主要问题	吊车撑脚松动，垫块不牢。		监理有关措施
	整改结果：加大垫块的截面，试吊成功后继续施工。		要求施工方安全员及时整改！加强现场监管。 复验意见：要求施工单位安全员加强现场跟踪监督，安全施工，常抓不懈。
旁站时间	开始	2017年3月10日 8时 40分	对应作业
	结束	2017年3月10日 14时 30分	
		安全意识不够 加强了安全责任	

旁站监理人员：

作业负责人：

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。