


安全旁站监理记录表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目 编号：JAQ2—004

现场工作内容		升压站构架避雷针吊装			
作业地点		升压站			
作业项目 主要危险分析		由于构架避雷针高达 30 米左右，吊装过程中容易受到风力及周围障碍物的影响。主要保证吊装过程中避雷针的平衡。			
施工现场安全文明施工评价	组织管理	国电南瑞施工项目部派专职安全员及专业吊装人员在现场指挥，同时做好了安全施工技术交底，专业监理工程师现场进行旁站监督。			
	平面布置	对施工现场进行平整，清理现场障碍物，保证构架避雷针在吊装过程中移动空间通畅及视野清晰。			
	安全措施	现场参与施工人员佩戴安全帽，现场施工区域设有警戒线，构架避雷针上设置左右两根牵引绳索，保证构架在吊装移动过程中的稳定性，并随时跟踪风力情况。			
现场主要问题	/		监理有关措施	/	
	/			/	
旁站时间	开始	2017 年 1 月 8 日 13 时 20 分		对应作业	正常施工
	结束	2017 年 1 月 8 日 15 时 40 分			设备顺利就位

旁站监理人员（签名）： 张昭武 作业负责人（签名）： 毛立森

