

安全旁站监理记录表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号：JAQ2—003

现场工作内容		升压站构架吊装		
作业地点		升压站		
作业项目 主要危险分析		由于构架高达 10 米左右，再加上周围主变、GIS 设备都以安装就位，吊装过程中容易出现构架摆动，对周围设备发生碰撞，造成设备损伤。		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	国电南瑞施工项目部派专职安全员及专业吊装人员在现场指挥，同时做好了安全施工技术交底，专业监理工程师现场进行旁站监督。		
	平面布置	对施工现场进行平整，清理现场障碍物，保证构架在吊装过程中移动空间通畅。		
	安全措施	现场参与施工人员佩戴安全帽，现场施工区域设有警戒线，构架上设置左右两根牵引绳索，保证构架在吊装移动过程中的稳定性。		
现场主要问题		/	监理有关措施	/
		/		/
旁站时间	开始	2017 年 1 月 1 日 9 时 20 分	对应作业	正常施工
	结束	2017 年 1 月 1 日 11 时 40 分		设备顺利就位

旁站监理人员（签名）：张昭武 作业负责人（签名）：毛立群