

安全旁站监理记录表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120MW 光伏发电项目

编号：JAQ2 — 001

现场工作内容	光伏区箱变吊装			
作业地点	光伏区 A 区			
作业项目 主要危险分析	吊车的吨位满足设备吊装要求，吊车四个支点的稳定性，吊装绳索的完好性和规格，设备四个吊点的平衡性。			
施工现场安全文明施工评价	组织管理	华能施工项目部派专职安全员及专业吊装人员在现场指挥，同时做好了安全施工技术交底。		
	平面布置	施工现场地势开阔、适宜大型车辆停放。吊车和运输车辆南北平行排列，以最佳位置进行吊装作业，四周没有影响吊装作业的建筑或电杆、电线。		
	安全措施	现场参与施工人员佩戴安全帽，现场施工区域设有警戒线，施工过程中的道路禁止通行，并有专职安全员看守。		
现场主要问题	箱变在吊装过程中，由于吊装绳索受力导致箱变出风口罩局部变形。		整改结果： 通过对吊装磨具宽度进行调整，消除了绳索在吊装过程中对箱变出风口罩造成压力，避免了箱变出风口罩的变形。 要求施工方对吊装磨具宽度进行调整。 复验意见： 经现场复查，整个吊装绳索、吊装磨具能够满足箱变设备吊装要求，允许继续进行吊装施工。	
	整改结果： 通过对吊装磨具宽度进行调整，消除了绳索在吊装过程中对箱变出风口罩造成压力，避免了箱变出风口罩的变形。			
旁站时间	开始	2016 年 10 月 16 日 7 时 16 分	对应作业	正常吊装
	结束	2016 年 10 月 16 日 10 时 27 分		设备顺利吊装到位

旁站监理人员（签名）：  作业负责人（签名）： 

