

安全旁站监理记录表

工程名称：吴兴区妙西 30MW 地面光伏发电项目

编号：JAQ-007

现场工作内容	光伏组件、电缆卸车吊装		
作业地点	光伏区材料堆放处		
作业项目 主要风险分析	高处坠落、物体打击、机械伤害。		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	有施工方案且已审批。施工人员持证上岗，安全员负责现场的安全事宜，施工前已进行了安全交底。	
	平面 布置	作业区现场设置了安全围栏、警示牌，现场布置满足施工安全要求。	
	安全 措施	1、对起重司机、起重工及起重指挥人员资质及对起重机械完好性的要求。 2、对作业前安全技术交底的要求。 3、对吊装作业一般安全措施。 4、防止高空坠落安全措施。 5、防止吊装结构失稳安全措施。 6、防止起重机倾覆安全措施。	
现场主要 问题	吊装前发现吊装带比较老旧，存在较大的安全隐患。	监理 有关 措施	监理指令： 要求更换吊装带
	整改结果：已经更换。		复验意见：同意吊装。
旁站 时间	开始	2017 年 8 月 26 日 8 时 55 分	对应 作业
	结束	2017 年 8 月 26 日 14 时 05 分	
			开始前人员、材料、机械全部到位 吊装结束后，现场工完、场地清。

旁站监理人员：

吴少坤

施工安全负责人：

林尧

