

安全旁站监理记录表

工程名称：吴兴区妙西 30MW 地面光伏发电项目

编号：JAQ-008

现场工作内容		3#4#5#箱逆变器吊装	
作业地点		3#4#5#箱逆变基础	
作业项目 主要风险分析		高处坠落、物体打击、机械伤害。	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	有吊装施工方案且已审批，施工人员持证上岗，安全员负责现场的安全事宜，施工前已进行了安全交底。	
	平面布置	作业区现场设置了安全围栏、警示牌，现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、对起重司机、起重工及起重指挥人员资质及对起重机械完好性的要求。 2、对作业前安全技术交底的要求。 3、对吊装作业一般安全措施。 4、防止高空坠落安全措施。 5、防止吊装结构失稳安全措施。 6、防止起重机倾覆安全措施。	
现场主要问题	吊装前发现钢丝绳有断股的现象，存在较大的安全隐患。		监理有关措施 复验意见：同意吊装
	整改结果：已经更换		
旁站时间	开始	2017 年 9 月 5 日 08 时 55 分	对应作业 开始前，起重机械全部到位 吊装结束后，现场工完、场地清。
	结束	2017 年 9 月 5 日 17 时 05 分	

旁站监理人员：吴少坤

吴兴区妙西30MW地面光伏发电项目
施工安全负责人：陈忠