

安全旁站监理记录表

工程名称：吴兴区妙西 30MW 地面光伏发电项目

编号：JAQ-009

现场工作内容		光伏区箱式变压器高压电缆耐压绝缘试验			
作业地点		光伏区 3#4#5#箱逆变基础			
作业项目 主要危险分析		高处坠落、物体打击、触电伤害。			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、施工方案已审批，该方案满足施工要求。 2、施工人员具备相应的资质，认证相符。 3、施工前已进行了全员的安全交底并签字。			
	平面 布置	1、作业区域四周用警示带隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、施工区域现场布置满足施工安全要求。			
	安全 措施	1、施工现场正确佩戴安全帽，正确使用安全防护用具，在 2m 以上高处作业时系好安全带，使用有防滑的梯子，并做好安全监护； 2、严格遵守《电力生产安全工作规程》，保持与带电高压设备足够的安全距离。 3、高压电缆耐压试验应设专人统一指挥，电缆两端应设专人监护，时刻保持通信畅通； 4、电缆两端均应设置安全围栏、围网，向外悬挂‘止步，高压危险！’的警示牌。 5、高压试验设备的外壳必须接地，被试高压电缆接地必须良好可靠。 6、高压电缆绝缘试验或直流耐压试验完毕后，作业人员必须及时将电缆对地充分放电后，方可拆除试验连接。			
现场主要问题		1、个别人员未正确佩戴安全帽； 2、无警示牌；		监理 有关 措施	1、现场立即要求正确佩戴安全帽加强安全教育； 2、要求悬挂警示牌；
		整改结果： 已按要求整改，合格			复验意见： 经复查安全隐患已消除
旁站 时间	开始	2017 年 10 月 8 日 10 时 15 分		对应 作业	开始前人、材、机全部到位
	结束	2017 年 10 月 8 日 13 时 05 分			吊装结束后，现场工完、场地清。

旁站监理人员：

吴少坤

施工安全负责人：

林忠

